





<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							<div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div></div></div>	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 2ª GRE							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAÇA NILO CASTRO)							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	BATALHA-PI							BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 859.699,63	18,21% R\$ 156.576,70	13,22% R\$ 113.674,29	23,00% R\$ 197.728,94	22,36% R\$ 192.215,87	11,79% R\$ 101.387,63	11,41% R\$ 98.116,20	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,89%	R\$ 42.030,06	16,67% R\$ 7.006,41	16,67% R\$ 7.006,41	16,67% R\$ 7.006,41	16,67% R\$ 7.006,41	16,67% R\$ 7.006,41	16,65% R\$ 6.998,00	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,85%	R\$ 41.660,07	100,00% R\$ 41.660,07						
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,25%	R\$ 19.318,48	80,00% R\$ 15.454,78	20,00% R\$ 3.863,70					
SUBTOTAL		11,98%	R\$ 103.008,61	R\$ 64.121,27	R\$ 10.870,11	R\$ 7.006,41	R\$ 7.006,41	R\$ 7.006,41	R\$ 6.998,00	
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA									
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	R\$ 3.614,99	100,00% R\$ 3.614,99						
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,90%	R\$ 7.755,27	100,00% R\$ 7.755,27						
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	9,43%	R\$ 81.085,17	100,00% R\$ 81.085,17						
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,75%	R\$ 66.624,44		80,00% R\$ 53.299,55	20,00% R\$ 13.324,89				
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	5,66%	R\$ 48.678,15		90,00% R\$ 43.810,34	10,00% R\$ 4.867,82				
1.2.6.0	COBERTURA	24,25%	R\$ 208.508,78			40,00% R\$ 83.403,51	60,00% R\$ 125.105,27			
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,36%	R\$ 54.644,28			60,00% R\$ 32.786,57	40,00% R\$ 21.857,71			
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	6,16%	R\$ 52.973,97			20,00% R\$ 10.594,79	20,00% R\$ 10.594,79	60,00% R\$ 31.784,38		
1.2.9.0	PISOS	7,84%	R\$ 67.376,72			40,00% R\$ 26.950,69	30,00% R\$ 20.213,02	30,00% R\$ 20.213,02		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,52%	R\$ 21.632,18			60,00% R\$ 12.979,31	20,00% R\$ 4.326,44	10,00% R\$ 2.163,22	10,00% R\$ 2.163,22	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,23%	R\$ 1.936,82					60,00% R\$ 1.162,09	40,00% R\$ 774,73	
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,25%	R\$ 2.151,12						100,00% R\$ 2.151,12	
1.2.13.0	PINTURAS	7,25%	R\$ 62.345,75					20,00% R\$ 12.469,15	80,00% R\$ 49.876,60	
1.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00%	R\$ 17.107,96						100,00%	


Procurador Geral do Estado

			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 2ª GRE								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAÇA NILO CASTRO)								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	BATALHA-PI								BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,99%	R\$ 17.107,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.107,96	
SUBTOTAL		81,01%	R\$ 696.435,60	R\$ 92.455,43	R\$ 97.109,89	R\$ 184.907,57	R\$ 182.097,23	R\$ 67.791,86	R\$ 72.073,63	
1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,66%	R\$ 5.694,30		100,00%					
				R\$ -	R\$ 5.694,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,85%	R\$ 7.268,70			80,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.814,96	R\$ 1.453,74	R\$ -	R\$ -	
1.3.3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,96%	R\$ 8.292,46				20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.658,49	R\$ 6.633,97	R\$ -	
1.3.4.0	REVESTIMENTOS	0,80%	R\$ 6.890,29					100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.890,29	R\$ -	
1.3.5.0	PISOS	1,90%	R\$ 16.331,38					80,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.065,10	R\$ 3.266,28	
1.3.6.0	PINTURAS	0,03%	R\$ 269,45						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,45	
1.3.7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,80%	R\$ 15.508,84						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.508,84	
SUBTOTAL		7,01%	R\$ 60.255,42	R\$ -	R\$ 5.694,30	R\$ 5.814,96	R\$ 3.112,23	R\$ 26.589,36	R\$ 19.044,57	
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% R\$ 859.699,63										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				18,21%	13,22%	23,00%	22,36%	11,79%	11,41%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 156.576,70	R\$ 113.674,29	R\$ 197.728,94	R\$ 192.215,87	R\$ 101.387,63	R\$ 98.116,20	
PERCENTAGEM ACUMULADA				18,21%	31,44%	54,44%	76,79%	11,79%	23,21%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 156.576,70	R\$ 270.250,99	R\$ 467.979,93	R\$ 660.195,80	R\$ 761.583,43	R\$ 859.699,63	



Eng.º Civil Responsável
Nome: Pedro Henrique Pereira Silva
CREA: 191.653.625-5



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA - 2ª GRE						L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023						L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA EIFERES SERGIO MELO (PRAÇA NILO CASTRO)						BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	BATALHA-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS

Teresina-PI, 11 de agosto de 2023.

