
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:		REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA								L.S. (MENSAL)=	47,61%
DATA:		JUNHO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	83,37%
END:		QUADRA 127, S/Nº, BAIRRO PROMORAR II								BDI (DIF)=	16,83%
LOCAL:		TERESINA-PI								BDI=	25,69%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO					
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS					
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 349.297,61	25,12%	46,54%	28,34%					
				R\$ 87.733,32	R\$ 162.556,18	R\$ 99.008,11					
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,63%	R\$ 12.664,71	33,33%	33,33%	33,33%					
				R\$ 4.221,57	R\$ 4.221,57	R\$ 4.221,57					
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,07%	R\$ 24.701,54	100,00%							
				R\$ 24.701,54	R\$ -	R\$ -					
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 404,34	100,00%							
				R\$ 404,34	R\$ -	R\$ -					
1.4.0	INFRAESTRUTURA	1,48%	R\$ 5.153,31	100,00%							
				R\$ 5.153,31	R\$ -	R\$ -					
1.5.0	SUPERESTRUTURA	5,18%	R\$ 18.100,61	100,00%							
				R\$ 18.100,61	R\$ -	R\$ -					
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	1,75%	R\$ 6.123,17	10,00%	50,00%	40,00%					
				R\$ 612,32	R\$ 3.061,59	R\$ 2.449,27					
1.7.0	COBERTURA	20,71%	R\$ 72.343,22	30,00%	50,00%	20,00%					
				R\$ 21.702,97	R\$ 36.171,61	R\$ 14.468,64					
1.8.0	ESQUADRIAS	3,14%	R\$ 10.973,24		90,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ 9.875,92	R\$ 1.097,32					
1.9.0	REVESTIMENTOS	18,56%	R\$ 64.825,65		70,00%	30,00%					
				R\$ -	R\$ 45.377,96	R\$ 19.447,70					
1.10.0	PISOS	7,63%	R\$ 26.657,18		70,00%	30,00%					
				R\$ -	R\$ 18.660,03	R\$ 7.997,15					
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CAB. ESTRUTURADO	0,43%	R\$ 1.505,86	10,00%	30,00%	60,00%					
				R\$ 150,59	R\$ 451,76	R\$ 903,52					
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02%	R\$ 78,88		100,00%						
				R\$ -	R\$ 78,88	R\$ -					
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,20%	R\$ 4.186,68	20,00%	80,00%						
				R\$ 837,34	R\$ 3.349,34	R\$ -					
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,18%	R\$ 623,10			100,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 623,10					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS				
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,47%	R\$ 1.649,29		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 164,93	R\$ 1.484,36				
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,48%	R\$ 1.660,61			100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,61				
1.17.0	PINTURAS	10,99%	R\$ 38.402,51		30,00%	70,00%				
				R\$ -	R\$ 11.520,75	R\$ 26.881,76				
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,96%	R\$ 59.243,71	20,00%	50,00%	30,00%				
				R\$ 11.848,74	R\$ 29.621,86	R\$ 17.773,11				
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 349.297,61							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				25,12%	46,54%	28,34%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 87.733,32	R\$ 162.556,18	R\$ 99.008,11				
PERCENTAGEM ACUMULADA				25,12%	71,66%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 87.733,32	R\$ 250.289,50	R\$ 349.297,61				

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng. Civil Responsável

Nome: Fabiano Marques de Freitas Aragão

CREA: 1918827249

Teresina-PI, 29 de junho de 2021.