



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E MONSENHOR CÍCERO PORTELA NUNES
25 de março de 2021

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)									
													META	GERAL								
1	SERVIÇOS INICIAIS												61.565,04	0,00%	4,07%							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	53.350,96	3,53%	3.201,06	6,00%	4.801,59	9,00%	12.270,72	23,00%	11.737,21	22,00%	6.402,12	12,00%	4.801,59	9,00%	8.002,64	15,00%	2.134,04	4,00%	53.350,96	100,00%	3,53%
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.411,88	0,09%	1.411,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.411,88	100,00%	0,09%
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE	6.802,20	0,45%	6.802,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.802,20	100,00%	0,45%
2	REFORMA												1.176.276,43	0,00%	77,83%							
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	96.423,43	6,38%	48.211,72	50,00%	48.211,72	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.423,43	100,00%	6,38%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.955,24	0,26%	0,00	0,00%	3.955,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.955,24	100,00%	0,26%
2.3	INFRAESTRUTURA	10.059,20	0,67%	0,00	0,00%	10.059,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.059,20	100,00%	0,67%
2.4	SUPERESTRUTURA	48.354,60	3,20%	0,00	0,00%	24.177,30	50,00%	24.177,30	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.354,60	100,00%	3,20%
2.5	COBERTURA	171.169,51	11,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.584,76	50,00%	85.584,76	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	171.169,51	100,00%	11,32%
2.6	ESQUADRIAS	80.296,35	5,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.059,27	20,00%	32.118,54	40,00%	32.118,54	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.296,35	100,00%	5,31%
2.7	PAVIMENTAÇÃO	161.402,87	10,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.280,57	20,00%	32.280,57	20,00%	96.841,72	60,00%	0,00	0,00%	161.402,87	100,00%	10,68%
2.8	REVESTIMENTOS	164.025,97	10,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.207,79	30,00%	49.207,79	30,00%	32.805,19	20,00%	32.805,19	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.025,97	100,00%	10,85%
2.9	PINTURAS	37.520,76	2,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.008,30	40,00%	11.256,23	30,00%	11.256,23	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.520,76	100,00%	2,48%
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.948,32	1,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.579,33	40,00%	9.579,33	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.789,66	20,00%	0,00	0,00%	23.948,32	100,00%	1,58%
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	19.164,40	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.665,76	40,00%	7.665,76	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.832,88	20,00%	0,00	0,00%	19.164,40	100,00%	1,27%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	281.345,26	18,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.538,10	40,00%	112.538,10	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.269,05	20,00%	0,00	0,00%	281.345,26	100,00%	18,61%
2.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	13.929,67	0,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.143,74	80,00%	2.785,93	20,00%	13.929,67	100,00%	0,92%
2.14	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3.026,39	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.421,11	80,00%	605,28	20,00%	3.026,39	100,00%	0,20%
2.15	SERVIÇOS DIVERSOS	56.524,36	3,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.262,18	50,00%	28.262,18	50,00%	56.524,36	100,00%	3,74%
2.16	LIMPEZA FINAL	5.130,10	0,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.130,10	100,00%	5.130,10	100,00%	0,34%
3	AMPLIAÇÃO												273.591,46	0,00%	18,10%							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.545,22	0,23%	3.545,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.545,22	100,00%	0,23%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	12.822,90	0,85%	6.411,45	50,00%	6.411,45	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.822,90	100,00%	0,85%
3.3	INFRAESTRUTURA	11.936,19	0,79%	0,00	0,00%	11.936,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.936,19	100,00%	0,79%
3.4	SUPERESTRUTURA	39.038,91	2,58%	0,00	0,00%	19.519,46	50,00%	19.519,46	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.038,91	100,00%	2,58%
3.5	COBERTURA	86.938,66	5,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.469,33	50,00%	43.469,33	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.938,66	100,00%	5,75%
3.6	ESQUADRIAS	10.685,57	0,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.342,79	50,00%	5.342,79	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.685,57	100,00%	0,71%
3.7	PAVIMENTAÇÃO	25.036,76	1,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.518,38	50,00%	12.518,38	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.036,76	100,00%	1,66%
3.8	REVESTIMENTOS	39.148,17	2,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.574,09	50,00%	19.574,09	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.148,17	100,00%	2,59%
3.9	PINTURA	2.936,24	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.468,12	50,00%	1.468,12	50,00%	0,00	0,00%	2.936,24	100,00%	0,19%
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.147,78	0,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.059,11	40,00%	2.059,11	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.029,56	20,00%	0,00	0,00%	5.147,78	100,00%	0,34%
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.546,45	0,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.218,58	40,00%	4.218,58	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.109,29	20,00%	0,00	0,00%	10.546,45	100,00%	0,70%
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.275,55	0,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.310,22	40,00%	5.310,22	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.655,11	20,00%	0,00	0,00%	13.275,55	100,00%	0,88%
3.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	6.676,34	0,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.341,07	80,00%	1.335,27	20,00%	6.676,34	100,00%	0,44%
3.14	SERVIÇOS DIVERSOS	5.292,52	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.646,26	50,00%	2.646,26	50,00%	5.292,52	100,00%	0,35%
3.15	LIMPEZA FINAL	574,20	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	574,20	100,00%	574,20	100,00%	0,04%
	TOTAL GERAL	1.511.432,93	100,00%	69.583,52	4,60%	129.062,14	8,54%	391.659,73	25,91%	368.831,52	24,40%	156.049,98	10,32%	114.704,17	7,59%	238.068,63	15,75%	43.473,26	2,88%	1.511.432,93	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			69.583,52	4,60%	198.645,66	13,14%	590.305,38	39,06%	959.136,90	63,46%	1.115.186,88	73,78%	1.229.891,05	81,37%	1.467.959,67	97,12%	1.511.432,93	100,00%			