
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ												
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC												
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF												
OBRA:	REFORMA DO CETI GOVERNADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE										LEIS SOCIAIS =	112,15	
DATA	AGOSTO DE 2021					DATA BASE:	SINAPI PI-06/2021, SEINFRA 27, ORSE-04/2021, SEM DESONERAÇÃO						
END:	RUA VALDEMAR MARTINS nº3360, BAIRRO MORADA DO SOL											BDI =	21,25
LOCAL:	TERESINA - PI					TIPO:	NÃO DESONERADA						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)							
											META	GERAL						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															33.446,82	100,00%	3,52%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.446,82	3,52%	3.679,15	11,00%	9.365,11	28,00%	6.020,43	18,00%	5.685,96	17,00%	6.689,36	20,00%	2.006,81	6,00%	33.446,82	100,00%	3,52%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES															16.226,52	100,00%	1,71%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.226,52	1,71%	16.226,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.226,52	100,00%	1,71%
3	REFORMA															899.179,52	100,00%	94,76%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	87.106,93	9,18%	87.106,93	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.106,93	100,00%	9,18%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	25.698,03	2,71%	0,00	0,00%	25.698,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.698,03	100,00%	2,71%
3.3	INFRAESTRUTURA	61.417,21	6,47%	0,00	0,00%	61.417,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.417,21	100,00%	6,47%
3.4	SUPERESTRUTURA	222.714,80	23,47%	0,00	0,00%	111.357,40	50,00%	111.357,40	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	222.714,80	100,00%	23,47%
3.5	COBERTURA	66.458,04	7,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.291,61	20,00%	53.166,43	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.458,04	100,00%	7,00%
3.6	ESQUADRIAS	56.604,19	5,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.302,10	50,00%	28.302,10	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.604,19	100,00%	5,97%
3.7	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	53.713,11	5,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.856,56	50,00%	26.856,56	50,00%	0,00	0,00%	53.713,11	100,00%	5,66%
3.8	REVESTIMENTOS	107.380,87	11,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.476,17	20,00%	85.904,70	80,00%	0,00	0,00%	107.380,87	100,00%	11,32%
3.9	PINTURA	39.256,42	4,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.256,42	100,00%	0,00	0,00%	39.256,42	100,00%	4,14%
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.510,83	2,27%	0,00	0,00%	8.604,33	40,00%	4.302,17	20,00%	4.302,17	20,00%	4.302,17	20,00%	0,00	0,00%	21.510,83	100,00%	2,27%
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.688,92	0,92%	0,00	0,00%	4.344,46	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.344,46	50,00%	0,00	0,00%	8.688,92	100,00%	0,92%
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	77.556,37	8,17%	0,00	0,00%	31.022,55	40,00%	15.511,27	20,00%	15.511,27	20,00%	15.511,27	20,00%	0,00	0,00%	77.556,37	100,00%	8,17%
3.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	16.823,06	1,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.823,06	100,00%	16.823,06	100,00%	1,77%
3.14	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	24.826,34	2,62%	0,00	0,00%	9.930,54	40,00%	0,00	0,00%	4.965,27	20,00%	4.965,27	20,00%	4.965,27	20,00%	24.826,34	100,00%	2,62%
3.15	DRENAGEM PLUVIAL	5.270,54	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.635,27	50,00%	2.635,27	50,00%	0,00	0,00%	5.270,54	100,00%	0,56%
3.16	SERVIÇOS DIVERSOS	22.871,28	2,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.574,26	20,00%	18.297,02	80,00%	22.871,28	100,00%	2,41%
3.17	LIMPEZA FINAL	1.282,58	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.282,58	100,00%	1.282,58	100,00%	0,14%
	TOTAL GERAL	948.852,86	100,00%	107.012,60	11,28%	261.739,63	27,58%	178.784,97	18,84%	162.901,19	17,17%	195.039,73	20,56%	43.374,74	4,57%	948.852,86	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			107.012,60	11,28%	368.752,23	38,86%	547.537,20	57,71%	710.438,39	74,87%	905.478,12	95,43%	948.852,86	100,00%			


Vanessa Vieira da Silva Teles
Engenheira Civil
CREA-PI - RN 1410032565