

Obra  
REFORMA DA U. E. PROF ARIMATEA - NOSSA  
SENHORA DOS REMÉDIOS (PI)

Bancos  
SINAPI - 05/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.577,60	R\$ 18.577,60									
2	REFORMA	R\$ 97.501,80	R\$ 31.069,53	R\$ 33.979,89	R\$ 32.452,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)	R\$ 3.860,07	35% R\$ 1.351,02	45% R\$ 1.737,03	20% R\$ 772,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.453,35	30% R\$ 4.936,01	70% R\$ 11.517,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	REVESTIMENTOS	R\$ 20.358,59	30% R\$ 6.107,58	30% R\$ 6.107,58	40% R\$ 8.143,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	PINTURA	R\$ 14.352,79	30% R\$ 4.305,84	20% R\$ 2.870,56	50% R\$ 7.176,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	PISO	R\$ 32.519,78	35% R\$ 11.381,92	30% R\$ 9.755,93	35% R\$ 11.381,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	COBERTURA	R\$ 9.957,22	30% R\$ 2.987,17	20% R\$ 1.991,44	50% R\$ 4.978,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 613.514,16	R\$ 7.647,21	R\$ 7.647,21	R\$ 7.647,21	R\$ 81.195,61	R\$ 121.592,29	R\$ 172.498,54	R\$ 85.776,88	R\$ 77.121,61	R\$ 35.593,58	R\$ 16.794,01
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)	R\$ 24.282,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12% R\$ 2.913,85	11% R\$ 2.671,03	15% R\$ 3.642,31	15% R\$ 3.642,31	15% R\$ 3.642,31	14% R\$ 3.399,49	18% R\$ 4.370,78
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.722,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 3.722,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.745,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 15.745,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 87.166,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	33% R\$ 28.764,92	67% R\$ 58.401,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	ALVENARIA	R\$ 44.076,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 24.241,98	45% R\$ 19.834,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 94.019,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60% R\$ 56.411,68	40% R\$ 37.607,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obra  
REFORMA DA U. E. PROF ARIMATEA - NOSSA  
SENHORA DOS REMÉDIOS (PI)

Bancos  
SINAPI - 05/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
3.7	ESQUADRIAS	R\$ 66.410,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% 9.961,64	R\$ 15% 9.961,64	R\$ 70% 46.487,65	R\$ -	R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES	R\$ 152.944,26	R\$ 5% 7.647,21	R\$ 5% 7.647,21	R\$ 5% 7.647,21	R\$ 15% 22.941,64	R\$ 15% 22.941,64	R\$ 30% 45.883,28	R\$ 5% 7.647,21	R\$ 5% 7.647,21	R\$ 10% 15.294,43	R\$ 5% 7.647,21
3.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.913,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70% 6.239,63	R\$ 30% 2.674,13
3.10	PISOS	R\$ 45.049,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5% 2.252,45	R\$ 15% 6.757,35	R\$ 35% 15.767,16	R\$ 20% 9.009,80	R\$ 20% 9.009,80	R\$ 5% 2.252,45	R\$ -
3.11	PINTURA	R\$ 25.757,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50% 12.878,80	R\$ 40% 10.303,04	R\$ 10% 2.575,76	R\$ -	R\$ -
3.12	FORRO	R\$ 11.495,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15% 1.724,31	R\$ 30% 3.448,62	R\$ 40% 4.598,16	R\$ 15% 1.724,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13	COBERTURA	R\$ 21.018,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25% 5.254,74	R\$ 25% 5.254,74	R\$ 40% 8.407,58	R\$ 10% 2.101,90
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.520,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25% 3.130,17	R\$ 25% 3.130,17	R\$ 25% 3.130,17	R\$ 5% 626,03	R\$ 20% 2.504,13	R\$ -	R\$ -
3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 391,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100% 391,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Porcentagem</b>			8%	6%	5%	11%	17%	24%	12%	11%	5%	2%
<b>Custo</b>			R\$ 57.294,35	R\$ 41.627,10	R\$ 40.099,59	R\$ 81.195,61	R\$ 121.592,29	R\$ 172.498,54	R\$ 85.776,88	R\$ 77.121,61	R\$ 35.593,58	R\$ 16.794,01
<b>Porcentagem Acumulado</b>			8%	14%	19%	30%	47%	70%	82%	93%	98%	100%
<b>Custo Acumulado</b>			R\$ 57.294,35	R\$ 98.921,45	R\$ 139.021,04	R\$ 220.216,65	R\$ 341.808,94	R\$ 514.307,48	R\$ 600.084,36	R\$ 677.205,97	R\$ 712.799,55	R\$ 729.593,56