


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. HÉLIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)							L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	ABRIL DE 2022							L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA SEIS, S/N							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	CURRAIS-PI							BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
1.0.0	REFORMA DA ESCOLA	12,84%	R\$ 259.662,21	12,20% R\$ 31.675,30	7,08% R\$ 18.380,67	19,44% R\$ 50.474,04	16,57% R\$ 43.019,94	27,39% R\$ 71.113,71	17,33% R\$ 44.998,54
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,65%	R\$ 13.150,50	13,48% R\$ 1.772,03	8,28% R\$ 1.088,20	17,81% R\$ 2.342,10	13,87% R\$ 1.823,97	27,10% R\$ 3.563,79	19,47% R\$ 2.560,40
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09%	R\$ 1.780,25	100,00% R\$ 1.780,25	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,72%	R\$ 14.554,33	80,00% R\$ 11.643,46	20,00% R\$ 2.910,87	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	R\$ 422,21	100,00% R\$ 422,21	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,33%	R\$ 6.732,61	50,00% R\$ 3.366,31	50,00% R\$ 3.366,31	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.6.0	SUPERESTRUTURA	0,21%	R\$ 4.205,76	- R\$ -	50,00% R\$ 2.102,88	50,00% R\$ 2.102,88	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	0,47%	R\$ 9.442,18	- R\$ -	20,00% R\$ 1.888,44	50,00% R\$ 4.721,09	30,00% R\$ 2.832,65	- R\$ -	- R\$ -
1.8.0	COBERTURA	0,61%	R\$ 12.271,55	25,00% R\$ 3.067,89	25,00% R\$ 3.067,89	25,00% R\$ 3.067,89	25,00% R\$ 3.067,89	- R\$ -	- R\$ -
1.9.0	ESQUADRIAS	0,39%	R\$ 7.878,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 1.575,73	80,00% R\$ 6.302,90	- R\$ -
1.10.0	REVESTIMENTOS	1,18%	R\$ 23.959,39	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 2.395,94	25,00% R\$ 5.989,85	65,00% R\$ 15.573,60	- R\$ -
1.11.0	PISOS	0,28%	R\$ 5.700,89	- R\$ -	30,00% R\$ 1.710,27	60,00% R\$ 3.420,53	10,00% R\$ 570,09	- R\$ -	- R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,36%	R\$ 67.899,41	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 20.369,82	40,00% R\$ 27.159,76	30,00% R\$ 20.369,82	- R\$ -
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,09%	R\$ 1.848,02	- R\$ -	10,00% R\$ 184,80	20,00% R\$ 369,60	- R\$ -	70,00% R\$ 1.293,61	- R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,51%	R\$ 10.305,12		20,00%	20,00%		60,00%	
				R\$ -	R\$ 2.061,02	R\$ 2.061,02	R\$ -	R\$ 6.183,07	R\$ -
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,06%	R\$ 1.245,28					20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,06	R\$ 996,22
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,51%	R\$ 10.223,96					20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.044,79	R\$ 8.179,17
1.17.0	PINTURAS	1,46%	R\$ 29.549,49					20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.909,90	R\$ 23.639,59
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,90%	R\$ 38.492,63	25,00%		25,00%		25,00%	25,00%
				R\$ 9.623,16	R\$ -	R\$ 9.623,16	R\$ -	R\$ 9.623,16	R\$ 9.623,16
2.0.0	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO	42,45%	R\$ 858.413,16	8,85%	15,46%	14,64%	24,09%	26,88%	10,08%
				R\$ 75.948,40	R\$ 132.691,66	R\$ 125.713,47	R\$ 206.761,79	R\$ 230.769,02	R\$ 86.528,83
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,83%	R\$ 36.944,88	10,39%	15,61%	17,10%	25,71%	22,95%	8,25%
				R\$ 3.836,73	R\$ 5.767,10	R\$ 6.317,57	R\$ 9.498,53	R\$ 8.477,00	R\$ 3.047,95
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,56%	R\$ 11.413,43	100,00%					
				R\$ 11.413,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,07%	R\$ 41.896,82	70,00%	30,00%				
				R\$ 29.327,77	R\$ 12.569,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	5,17%	R\$ 104.568,23	30,00%	70,00%				
				R\$ 31.370,47	R\$ 73.197,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	3,58%	R\$ 72.381,50		10,00%	60,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 7.238,15	R\$ 43.428,90	R\$ 21.714,45	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,91%	R\$ 79.080,10			60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 47.448,06	R\$ 31.632,04	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	2,70%	R\$ 54.575,48			15,00%	75,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.186,32	R\$ 40.931,61	R\$ 5.457,55	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	3,40%	R\$ 68.845,23				20,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.769,05	R\$ 55.076,18	R\$ -
2.9.0	REVESTIMENTOS	4,92%	R\$ 99.508,72			20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.901,74	R\$ 49.754,36	R\$ 29.852,62	R\$ -
2.10.0	PISOS	2,23%	R\$ 45.191,09		15,00%		20,00%	65,00%	
				R\$ -	R\$ 6.778,66	R\$ -	R\$ 9.038,22	R\$ 29.374,21	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,07%	R\$ 163.226,27		15,00%		15,00%	50,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ 24.483,94	R\$ -	R\$ 24.483,94	R\$ 81.613,14	R\$ 32.645,25
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,26%	R\$ 5.197,94		15,00%		15,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ 779,69	R\$ -	R\$ 779,69	R\$ 3.638,56	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,51%	R\$ 10.217,41		15,00%		40,00%	45,00%	
				R\$ -	R\$ 1.532,61	R\$ -	R\$ 4.086,96	R\$ 4.597,83	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
2.14.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,16%	R\$ 3.210,34				20,00%	50,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,07	R\$ 1.605,17	R\$ 963,10
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,09%	R\$ 1.723,48		20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 344,70	R\$ 430,87	R\$ 430,87	R\$ 517,04	R\$ -
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,09%	R\$ 1.910,94						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.910,94
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,93%	R\$ 18.905,86					20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.781,17	R\$ 15.124,69
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,15%	R\$ 3.123,31						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.123,31
2.19.0	PINTURAS	1,12%	R\$ 22.595,17					30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.778,55	R\$ 15.816,62
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,69%	R\$ 13.896,96						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.896,96
3.0.0	AMPLIAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO	44,71%	R\$ 903.990,46	3,26%	11,30%	18,21%	25,31%	31,63%	10,30%
				R\$ 29.427,48	R\$ 102.109,85	R\$ 164.605,83	R\$ 228.791,67	R\$ 285.954,21	R\$ 93.101,42
3.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,33%	R\$ 47.026,44	3,27%	10,80%	16,92%	25,82%	32,86%	10,34%
				R\$ 1.537,76	R\$ 5.078,86	R\$ 7.956,87	R\$ 12.142,23	R\$ 15.450,54	R\$ 4.860,18
3.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,82%	R\$ 16.586,78	100,00%					
				R\$ 16.586,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,24%	R\$ 45.211,75	25,00%	75,00%				
				R\$ 11.302,94	R\$ 33.908,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.0	INFRAESTRUTURA	6,98%	R\$ 141.047,75		30,00%	70,00%			
				R\$ -	R\$ 42.314,33	R\$ 98.733,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.0	SUPERESTRUTURA	4,59%	R\$ 92.899,35			15,00%	85,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.934,90	R\$ 78.964,45	R\$ -	R\$ -
3.6.0	PAREDES E PAINÉIS	2,55%	R\$ 51.580,57		30,00%	30,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ 15.474,17	R\$ 15.474,17	R\$ 20.632,23	R\$ -	R\$ -
3.7.0	COBERTURA	9,88%	R\$ 199.740,52				15,00%	85,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.961,08	R\$ 169.779,44	R\$ -
3.8.0	ESQUADRIAS	0,72%	R\$ 14.573,12					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.573,12	R\$ -
3.9.0	REVESTIMENTOS	2,38%	R\$ 48.092,94			15,00%	35,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.213,94	R\$ 16.832,53	R\$ 24.046,47	R\$ -
3.10.0	PISOS	4,00%	R\$ 80.978,38			25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.244,60	R\$ 60.733,79	R\$ -	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
3.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,04%	R\$ 20.958,45		5,00%	5,00%	25,00%	65,00%	
				R\$ -	R\$ 1.047,92	R\$ 1.047,92	R\$ 5.239,61	R\$ 13.622,99	R\$ -
3.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,19%	R\$ 3.761,38		10,00%		10,00%	80,00%	
				R\$ -	R\$ 376,14	R\$ -	R\$ 376,14	R\$ 3.009,10	R\$ -
3.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,73%	R\$ 14.770,00		15,00%		15,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ 2.215,50	R\$ -	R\$ 2.215,50	R\$ 10.339,00	R\$ -
3.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,56%	R\$ 11.294,16		15,00%		15,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ 1.694,12	R\$ -	R\$ 1.694,12	R\$ 7.905,91	R\$ -
3.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,06%	R\$ 1.245,28					15,00%	85,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,79	R\$ 1.058,49
3.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,57%	R\$ 11.571,74						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.571,74
3.17.0	PINTURAS	2,06%	R\$ 41.601,30					65,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.040,85	R\$ 14.560,46
3.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,02%	R\$ 61.050,55						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.050,55
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 2.022.065,83				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,78%	12,52%	16,85%	23,67%	29,07%	11,11%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 137.051,18	R\$ 253.182,18	R\$ 340.793,34	R\$ 478.573,40	R\$ 587.836,94	R\$ 224.628,79
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,78%	19,30%	36,15%	59,82%	88,89%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 137.051,18	R\$ 390.233,36	R\$ 731.026,70	R\$ 1.209.600,10	R\$ 1.797.437,04	R\$ 2.022.065,83



Eng.º Civil Responsável
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058
Teresina-PI, 19 de Julho de 2022.