

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**  
**MUNICÍPIO: PICOS/PI**  
**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JORGE LEOPOLDO**  
**18 de maio de 2021**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 112,15%  
 Mensalista:  
 70,87%

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíSBC - 05/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

BDI = 20,34%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
2	SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	80,00%	20,00%				
4	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
5	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6	CASTELO D'ÁGUA	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
7	MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Porcentagem			6,33%	19,87%	18,77%	18,77%	18,13%	18,13%
Custo			94.703,29	297.226,90	280.766,11	280.766,11	271.225,13	271.225,13
Porcentagem Acumulado			6,33%	26,2%	44,97%	63,74%	81,87%	100,0%
Custo Acumulado			94.703,28	391.930,18	672.696,29	953.462,40	1.224.687,53	1.495.912,67

  
 Desiderio Cavalcanti Cavalcanti  
 Eng. Civil  
 CREA: 0500958065

  
 Desiderio Cavalcanti Cavalcanti  
 Eng. Civil  
 CREA: 0500958065