



<div>  <div> GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div> </div>															
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FE														L.S. (MENSAL)=	112,15%
DATA: JULHO DE 2021														L.S. (HORISTA)=	70,87%
END: CONJ. SANTA FÉ - AREIAS														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: TERESINA-PI														BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 2.243.691,77	R\$ 168.026,80	R\$ 209.471,70	R\$ 237.242,97	R\$ 237.687,75	R\$ 223.458,70	R\$ 218.057,21	R\$ 178.408,32	R\$ 179.753,75	R\$ 163.607,19	R\$ 153.814,07	R\$ 137.926,98	R\$ 136.236,34
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,91%	R\$ 177.374,04	R\$ 12.309,76	R\$ 15.342,85	R\$ 17.382,66	R\$ 17.418,13	R\$ 16.371,62	R\$ 15.981,40	R\$ 13.072,47	R\$ 13.161,15	R\$ 11.990,49	R\$ 11.263,25	R\$ 10.110,32	R\$ 22.969,94
1.2.0	PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES	0,36%	R\$ 8.034,07	R\$ 8.034,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	1,68%	R\$ 37.704,80	R\$ 37.704,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PRÉDIO EXISTENTE)	1,99%	R\$ 44.633,68	R\$ 44.633,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,27%	R\$ 6.089,22	R\$ 6.089,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,03%	R\$ 23.180,84	R\$ 23.180,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.0	INFRAESTRUTURA	4,53%	R\$ 101.534,97	R\$ 30.460,49	R\$ 71.074,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.0	SUPERESTRUTURA	13,71%	R\$ 307.635,91	-	R\$ 123.054,36	R\$ 184.581,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0	PAREDES E PAINÉIS	9,58%	R\$ 214.875,78	-	-	R\$ 21.487,58	R\$ 193.388,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0	COBERTURA	13,39%	R\$ 300.342,78	-	-	-	-	R\$ 180.205,67	R\$ 120.137,11	-	-	-	-	-	-
1.11.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,71%	R\$ 15.990,52	-	-	-	R\$ 3.198,10	R\$ 3.198,10	R\$ 9.594,31	-	-	-	-	-	-
1.11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,73%	R\$ 38.872,91	-	-	-	R\$ 7.774,58	R\$ 7.774,58	R\$ 23.323,75	-	-	-	-	-	-
1.11.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,40%	R\$ 9.025,93	-	-	-	-	-	R\$ 9.025,93	-	-	-	-	-	-
1.11.4	INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA	0,01%	R\$ 312,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 312,19
1.11.5	INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIO	0,23%	R\$ 5.247,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.247,94
1.11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,89%	R\$ 154.629,49	-	-	-	R\$ 7.731,47	R\$ 7.731,47	R\$ 15.462,95	R\$ 15.462,95	R\$ 15.462,95	R\$ 15.462,95	R\$ 15.462,95	R\$ 61.851,80	-
1.12.0	LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	4,04%	R\$ 90.658,95	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.131,79	R\$ 27.197,69	R\$ 27.197,69	R\$ 18.131,79	-	-
1.13.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,06%	R\$ 23.827,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.827,43
1.14.0	PAVIMENTAÇÃO	7,29%	R\$ 163.545,04	-	-	R\$ 8.177,25	R\$ 8.177,25	R\$ 8.177,25	R\$ 24.531,76	R\$ 49.063,51	R\$ 65.418,02	-	-	-	-
1.15.0	REVESTIMENTOS	10,35%	R\$ 232.160,58	-	-	-	-	-	-	R\$ 46.432,12	R\$ 46.432,12	R\$ 69.648,17	R\$ 69.648,17	-	-
1.16.0	FORROS	1,35%	R\$ 30.288,49	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.144,25	R\$ 15.144,25	-	-
1.17.0	ESQUADRIAS	5,38%	R\$ 120.818,28	-	-	-	-	-	-	R\$ 36.245,48	R\$ 12.081,83	R\$ 24.163,66	R\$ 24.163,66	R\$ 24.163,66	-
1.18.0	PINTURAS	2,64%	R\$ 59.168,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 29.584,33	R\$ 29.584,33
1.19.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,50%	R\$ 11.227,88	R\$ 5.613,94	-	R\$ 5.613,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,72%	R\$ 61.084,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.216,88	R\$ 48.867,51
1.21.0	SERVIÇOS FINAIS	0,24%	R\$ 5.427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.427,00
TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 168.026,80	R\$ 209.471,70	R\$ 237.242,97	R\$ 237.687,75	R\$ 223.458,70	R\$ 218.057,21	R\$ 178.408,32	R\$ 179.753,75	R\$ 163.607,19	R\$ 153.814,07	R\$ 137.926,98	R\$ 136.236,34
PERCENTAGEM DO PERÍODO				7,49%	9,34%	10,57%	10,59%	9,96%	9,72%	7,95%	8,01%	7,29%	6,86%	6,15%	6,07%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 168.026,80	R\$ 209.471,70	R\$ 237.242,97	R\$ 237.687,75	R\$ 223.458,70	R\$ 218.057,21	R\$ 178.408,32	R\$ 179.753,75	R\$ 163.607,19	R\$ 153.814,07	R\$ 137.926,98	R\$ 136.236,34
PERCENTAGEM ACUMULADA				7,49%	16,82%	27,40%	37,99%	47,95%	57,67%	65,62%	73,63%	80,93%	87,78%	93,93%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 168.026,80	R\$ 377.498,50	R\$ 614.741,47	R\$ 852.429,21	R\$ 1.075.887,92	R\$ 1.293.945,12	R\$ 1.472.353,44	R\$ 1.652.107,19	R\$ 1.815.714,38	R\$ 1.969.528,45	R\$ 2.107.455,43	R\$ 2.243.691,77