






<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							<div><div>EDUCAÇÃO</div><div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div></div> <div><div>Piauí</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div>	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOSÉ NARCISO DA ROCHA FILHO									LEIS SOCIAIS=	111,86%	
DATA:	MAIO DE 2022									BDI=	23,54%	
LOCAL:	PIRIPIRI - PI											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS		
1.0.0	REFORMA	84,29%	R\$ 1.722.538,47	4,61% R\$ 79.383,40	6,51% R\$ 112.148,96	10,41% R\$ 179.370,25	20,70% R\$ 356.559,00	23,40% R\$ 403.101,36	17,54% R\$ 302.123,14	16,83% R\$ 289.852,37		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,30%	R\$ 67.489,17	4,61% R\$ 3.111,25	6,51% R\$ 4.393,54	10,41% R\$ 7.025,62	20,70% R\$ 13.970,26	23,40% R\$ 15.792,47	17,54% R\$ 11.837,60	16,83% R\$ 11.358,43		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	1,35%	R\$ 27.528,03	25,00% R\$ 6.882,01	35,00% R\$ 9.634,81	30,00% R\$ 8.258,41	10,00% R\$ 2.752,80					
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,85%	R\$ 99.128,77	70,00% R\$ 69.390,14	25,00% R\$ 24.782,19	5,00% R\$ 4.956,44						
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	R\$ 8.121,15		80,00% R\$ 6.496,92	20,00% R\$ 1.624,23						
1.5.0	INFRAESTRUTURA	2,71%	R\$ 55.421,64		70,00% R\$ 38.795,15	30,00% R\$ 16.626,49						
1.6.0	SUPERESTRUTURA	3,43%	R\$ 70.115,85		40,00% R\$ 28.046,34	50,00% R\$ 35.057,93	10,00% R\$ 7.011,59					
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,23%	R\$ 86.490,63			60,00% R\$ 51.894,38	40,00% R\$ 34.596,25					
1.8.0	COBERTURA	3,60%	R\$ 73.571,20			60,00% R\$ 44.142,72	25,00% R\$ 18.392,80	15,00% R\$ 11.035,68				
1.9.0	ESQUADRIAS	9,57%	R\$ 195.680,78			5,00% R\$ 9.784,04	45,00% R\$ 88.056,35	45,00% R\$ 88.056,35	5,00% R\$ 9.784,04			
1.10.0	REVESTIMENTOS	15,45%	R\$ 315.832,99				30,00% R\$ 94.749,90	30,00% R\$ 94.749,90	20,00% R\$ 63.166,60	20,00% R\$ 63.166,60		
1.11.0	PISOS	2,57%	R\$ 52.489,75					40,00% R\$ 20.995,90	35,00% R\$ 18.371,41	25,00% R\$ 13.122,44		
1.12.0	INSTALAÇÕES	16,11%	R\$ 329.205,59				15,00% R\$ 49.380,84	35,00% R\$ 115.221,96	25,00% R\$ 82.301,40	25,00% R\$ 82.301,40		
1.13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,35%	R\$ 7.212,90						30,00% R\$ 2.163,87	70,00% R\$ 5.049,03		
1.14.0	PINTURA	4,70%	R\$ 96.008,95					10,00% R\$ 9.600,90	20,00% R\$ 19.201,79	70,00% R\$ 67.206,27		
1.15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	11,66%	R\$ 238.241,07				20,00% R\$ 47.648,21	20,00% R\$ 47.648,21	40,00% R\$ 95.296,43	20,00% R\$ 47.648,21		


 Luiz Fernando Vieira Assunção
 Engenheiro Civil
 CREA-PI: 25959/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
2.0.0	AMPLIAÇÃO	15,71%	R\$ 321.135,67	4,20% R\$ 13.488,29	7,75% R\$ 24.897,48	16,37% R\$ 52.573,71	22,92% R\$ 73.588,36	24,85% R\$ 79.788,03	14,91% R\$ 47.887,03	9,00% R\$ 28.912,78
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,62%	R\$ 12.585,23	4,20% R\$ 528,58	7,75% R\$ 975,36	16,37% R\$ 2.060,20	22,92% R\$ 2.884,53	24,85% R\$ 3.127,43	14,91% R\$ 1.876,46	9,00% R\$ 1.132,67
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	0,56%	R\$ 11.542,30	100,00% R\$ 11.542,30						
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,23%	R\$ 4.724,70	30,00% R\$ 1.417,41	70,00% R\$ 3.307,29					
2.4.0	INFRAESTRUTURA	1,44%	R\$ 29.449,76		70,00% R\$ 20.614,83	30,00% R\$ 8.834,93				
2.5.0	SUPERESTRUTURA	1,80%	R\$ 36.754,95			70,00% R\$ 25.728,47	30,00% R\$ 11.026,49			
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	1,56%	R\$ 31.900,22			50,00% R\$ 15.950,11	50,00% R\$ 15.950,11			
2.7.0	COBERTURA	1,14%	R\$ 23.227,31				20,00% R\$ 4.645,46	80,00% R\$ 18.581,85		
2.8.0	ESQUADRIAS	1,17%	R\$ 23.898,15				50,00% R\$ 11.949,08	50,00% R\$ 11.949,08		
2.9.0	REVESTIMENTOS	2,58%	R\$ 52.668,40				30,00% R\$ 15.800,52	50,00% R\$ 26.334,20	20,00% R\$ 10.533,68	
2.10.0	PISOS	0,57%	R\$ 11.621,53					40,00% R\$ 4.648,61	45,00% R\$ 5.229,69	15,00% R\$ 1.743,23
2.11.0	INSTALAÇÕES	1,87%	R\$ 38.146,90				10,00% R\$ 3.814,69	20,00% R\$ 7.629,38	35,00% R\$ 13.351,42	35,00% R\$ 13.351,42
2.12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,04%	R\$ 826,05							100,00% R\$ 826,05
2.13.0	PINTURA	0,30%	R\$ 6.202,76						30,00% R\$ 1.860,83	70,00% R\$ 4.341,93
2.14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,84%	R\$ 37.587,41				20,00% R\$ 7.517,48	20,00% R\$ 7.517,48	40,00% R\$ 15.034,96	20,00% R\$ 7.517,48
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.043.674,14							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,54%	6,71%	11,35%	21,05%	23,63%	17,13%	15,60%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 92.871,69	R\$ 137.046,43	R\$ 231.943,96	R\$ 430.147,36	R\$ 482.889,39	R\$ 350.010,17	R\$ 318.765,15
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,54%	11,25%	22,60%	43,65%	67,28%	84,40%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 92.871,69	R\$ 229.918,12	R\$ 461.862,08	R\$ 892.009,44	R\$ 1.374.898,82	R\$ 1.724.908,99	R\$ 2.043.674,14

Teresina-PI, 16 de maio de 2022.


 Luiz Fernando Vieira Assunção
 Engenheiro Civil
 CREA-PI: 25959/D