



<div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div></div>				<div></div>		
OBRA: REFORMA BANHEIROS (1º PAVIMENTO) - SEDUC/SEDE						
DATA: JULHO DE 2021				LEIS SOCIAIS=		112,15%
END: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA				BDI (DIF)=		17,47%
LOCAL: TERESINA-PI				BDI=		20,85%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 82.510,09	10,29% R\$ 8.494,33	37,61% R\$ 31.030,66	52,10% R\$ 42.985,11
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA	4,19%	R\$ 3.459,27	33,50% R\$ 1.158,86	33,25% R\$ 1.150,21	33,25% R\$ 1.150,21
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,71%	R\$ 4.711,41	75,00% R\$ 3.533,56	25,00% R\$ 1.177,85	 R\$ -
1.3.0	PAREDES E PAINÉIS	18,43%	R\$ 15.207,65	25,00% R\$ 3.801,91	75,00% R\$ 11.405,74	 R\$ -
1.4.0	ESQUADRIAS	11,27%	R\$ 9.302,02	 R\$ -	100,00% R\$ 9.302,02	 R\$ -
1.5.0	REVESTIMENTOS	13,94%	R\$ 11.500,04	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 11.500,04
1.6.0	PISOS	4,42%	R\$ 3.649,73	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 3.649,73
1.7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,20%	R\$ 992,08	 R\$ -	75,00% R\$ 744,06	25,00% R\$ 248,02
1.8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,45%	R\$ 2.024,68	 R\$ -	100,00% R\$ 2.024,68	 R\$ -
1.9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,16%	R\$ 3.434,48	 R\$ -	100,00% R\$ 3.434,48	 R\$ -
1.10.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,19%	R\$ 153,80	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 153,80
1.11.0	FORROS	2,17%	R\$ 1.791,62	 R\$ -	100,00% R\$ 1.791,62	 R\$ -
1.12.0	PINTURAS	2,64%	R\$ 2.181,63	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 2.181,63
1.13.0	LOUÇAS E BANCADAS	14,86%	R\$ 12.261,60	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 12.261,60
1.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	9,04%	R\$ 7.458,28	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 7.458,28
1.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,31%	R\$ 4.381,80	 R\$ -	 R\$ -	100,00% R\$ 4.381,80
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 82.510,09			
PERCENTAGEM DO PERÍODO				10,29%	37,61%	52,10%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 8.494,33	R\$ 31.030,66	R\$ 42.985,11
PERCENTAGEM ACUMULADA				10,29%	47,90%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 8.494,33	R\$ 39.524,98	R\$ 82.510,09

Teresina-PI, 22 de julho de 2021.