

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BRASILEIRA- PI  
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA  
5 de julho de 2021

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
UGERF/SEDUC

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00%	R\$ 8.942,030	40,00%	R\$ 3.576,812	40,00%	R\$ 3.576,810	20,00%	R\$ 1.788,406	100,00%	R\$ 8.942,030
1.2	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	78,00%	R\$ 69.722,13	50,00%	R\$ 34.861,065	50,00%	R\$ 34.861,065			100,00%	R\$ 69.722,13
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	10,00%	R\$ 55.504,19			50,00%	R\$ 27.752,095	50,00%	R\$ 27.752,095	100,00%	R\$ 55.504,19
1.4	CASA DE BOMBAS	4,00%	R\$ 9.035,69					100,00%	R\$ 9.035,69	100,00%	R\$ 9.035,69
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 143.204,040	26,84%	38.437,880	46,22%	66.189,970	26,94%	38.576,190	100,00%	R\$ 143.204,040
TOTAL ACUMULADO				26,84%	38.437,880	73,06%	104.627,850	26,94%	38.576,190		

*Agnaldo Francisco de Freitas Filho*

Agnaldo Francisco de Freitas Filho  
Geólogo – RNP 1913254895