
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:		CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NO CEEPRU PROFESSORA MARIA AMÁLIA				L.S. (MENSAL)=	47,20%
DATA:		JUNHO DE 2023				L.S. (HORISTA)=	83,58%
END:		BR-324, KM 121, POVOADO BONITA, ZONA RURAL				BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:		BERTOLÍNIA-PI				BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	
1.0.0	EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR		R\$ 216.897,36	32,91% R\$ 71.390,31	43,99% R\$ 95.413,91	23,10% R\$ 50.093,14	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,64%	R\$ 12.236,90	40,00% R\$ 4.894,76	40,00% R\$ 4.894,76	20,00% R\$ 2.447,38	
1.2.0	PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	55,74%	R\$ 120.901,00	55,00% R\$ 66.495,55	45,00% R\$ 54.405,45	- R\$ -	
1.3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POÇO	33,30%	R\$ 72.227,40	- R\$ -	50,00% R\$ 36.113,70	50,00% R\$ 36.113,70	
1.4.0	CASA DE BOMBAS	5,32%	R\$ 11.532,06	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 11.532,06	
SUBTOTAL		100,00%	R\$ 216.897,36	R\$ 71.390,31	R\$ 95.413,91	R\$ 50.093,14	
PERCENTAGEM DO PERÍODO				32,91%	43,99%	23,10%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 71.390,31	R\$ 95.413,91	R\$ 50.093,14	
PERCENTAGEM ACUMULADA				32,91%	76,90%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 71.390,31	R\$ 166.804,22	R\$ 216.897,36	

Felipe Thiago Neres de Sousa Sena

Felipe Thiago Neres de Sousa Sena
Eng. de Minas - CREA 2416174550

Teresina-PI, 26 de junho de 2023.