



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. LEANDRO DEUSDARÁ - SÃO
RAIMUNDO NONATO (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.838,67	R\$ 12.838,67					
2	REFORMA	R\$ 773.713,54	R\$ 30.170,21	R\$ 86.388,93	R\$ 143.562,78	R\$ 134.866,99	R\$ 206.570,36	R\$ 172.154,26
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 30.898,98	15% R\$ 4.634,85	16% R\$ 4.943,84	19% R\$ 5.870,81	16% R\$ 4.943,84	19% R\$ 5.870,81	15% R\$ 4.634,85
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.646,25	65% R\$ 16.670,06	35% R\$ 8.976,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.164,82	R\$ -	100% R\$ 1.164,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.007,66	R\$ -	100% R\$ 15.007,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 67.568,11	R\$ -	33% R\$ 22.297,48	67% R\$ 45.270,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 19.982,96	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 10.990,63	45% R\$ 8.992,33	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 102.132,70	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 18.383,89	35% R\$ 35.746,45	47% R\$ 48.002,37	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 69.504,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 48.652,91	30% R\$ 20.851,25
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 177.306,10	5% R\$ 8.865,31	15% R\$ 26.595,92	15% R\$ 26.595,92	20% R\$ 35.461,22	15% R\$ 26.595,92	30% R\$ 53.191,83
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.618,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 9.618,01
2.11	PISOS	R\$ 148.060,67	R\$ -	5% R\$ 7.403,03	15% R\$ 22.209,10	20% R\$ 29.612,13	25% R\$ 37.015,17	35% R\$ 51.821,23
2.12	PINTURA	R\$ 33.447,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 16.723,66	50% R\$ 16.723,66
2.13	FORRO	R\$ 49.461,88	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 8.903,14	28% R\$ 13.849,33	34% R\$ 16.817,04	20% R\$ 9.892,38
2.14	COBERTURA	R\$ 15.538,36	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 3.418,44	30% R\$ 4.661,51	32% R\$ 4.972,28	16% R\$ 2.486,14
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.400,77	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 1.920,23	25% R\$ 1.600,19	30% R\$ 1.920,23	15% R\$ 960,12
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.974,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 1.974,81
Porcentagem			5%	11%	18%	17%	26%	22%
Custo			R\$ 43.008,88	R\$ 86.388,93	R\$ 143.562,78	R\$ 134.866,99	R\$ 206.570,36	R\$ 172.154,26
Porcentagem Acumulado			5%	16%	35%	52%	78%	100%
Custo Acumulado			R\$ 43.008,88	R\$ 129.397,81	R\$ 272.960,59	R\$ 407.827,59	R\$ 614.397,95	R\$ 786.552,21