

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA U. E. EMBAIXADOR ESPEDITO RESENDE								
DATA:	OUTUBRO DE 2023								
END:	RUA ENF. JOSÉ DE OLIVEIRA, RES. DEUS QUER, BAIRRO BOM PRIMCÍPIO								
LOCAL:	TERESINA-PI								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.132.678,16	11,05%	11,66%	26,68%	24,30%	15,35%	10,96%
				R\$ 125.123,64	R\$ 132.093,03	R\$ 302.172,21	R\$ 275.241,09	R\$ 173.856,55	R\$ 124.191,64
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA								
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,27%	R\$ 59.638,68	11,05%	11,66%	26,68%	24,30%	15,35%	10,96%
				R\$ 6.590,07	R\$ 6.953,87	R\$ 15.911,60	R\$ 14.492,20	R\$ 9.154,54	R\$ 6.536,40
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,68%	R\$ 18.993,60	100,00%					
				R\$ 18.993,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	8,66%	R\$ 98.129,92	100,00%					
				R\$ 98.129,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		15,61%	R\$ 176.762,20	R\$ 123.713,59	R\$ 6.953,87	R\$ 15.911,60	R\$ 14.492,20	R\$ 9.154,54	R\$ 6.536,40
1.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA								
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 1.410,05	100,00%					
				R\$ 1.410,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	0,83%	R\$ 9.384,24		100,00%				
				R\$ -	R\$ 9.384,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	0,65%	R\$ 7.373,78		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 3.686,89	R\$ 3.686,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,81%	R\$ 54.496,20			30,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.348,86	R\$ 38.147,34	R\$ -	R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	41,97%	R\$ 475.427,00		20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 95.085,40	R\$ 237.713,50	R\$ 142.628,10	R\$ -	R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	4,16%	R\$ 47.128,97					70,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.990,28	R\$ 14.138,69
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,94%	R\$ 67.323,17				50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.661,59	R\$ 33.661,59	R\$ -
1.2.9.0	PISOS	3,39%	R\$ 38.429,12			30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.528,74	R\$ 11.528,74	R\$ 15.371,65	R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,48%	R\$ 50.713,95					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.356,98	R\$ 25.356,98
1.2.11.0	PINTURAS	10,24%	R\$ 115.943,76				30,00%	30,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.783,13	R\$ 34.783,13	R\$ 46.377,50
1.2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,49%	R\$ 5.591,92		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 2.795,96	R\$ 2.795,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,50%	R\$ 28.373,33		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 14.186,67	R\$ 14.186,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,19%	R\$ 2.161,54					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.161,54	R\$ -
1.2.15.0	BANCADAS E PRATELEIRAS	0,21%	R\$ 2.426,08					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.426,08	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
1.2.16.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,34%	R\$ 15.154,60					50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577,30	R\$ 7.577,30
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,05%	R\$ 34.578,25					30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.373,48	R\$ 24.204,78
SUBTOTAL		84,39%	R\$ 955.915,96	R\$ 1.410,05	R\$ 125.139,16	R\$ 286.260,61	R\$ 260.748,89	R\$ 164.702,01	R\$ 117.655,25
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.132.678,16						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,05%	11,66%	26,68%	24,30%	15,35%	10,96%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 125.123,64	R\$ 132.093,03	R\$ 302.172,21	R\$ 275.241,09	R\$ 173.856,55	R\$ 124.191,64
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,05%	22,71%	49,39%	73,69%	89,04%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 125.123,64	R\$ 257.216,67	R\$ 559.388,88	R\$ 834.629,97	R\$ 1.008.486,52	R\$ 1.132.678,16

  
Filippi Soares Napoleão do Rego  
Engenheiro Civil  
Mat 228295-0 CREA 18701/D  
UGERF / SEDUC

Teresina-PI, 14 de Março de 2023.