





			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 		
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES											L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023											L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA											BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	TERESINA-PI											BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS				
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 998.894,86	27,26% R\$ 272.304,55	10,75% R\$ 107.352,00	7,05% R\$ 70.385,33	19,60% R\$ 195.822,49	20,58% R\$ 205.595,03	14,76% R\$ 147.435,47				
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA													
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00%	R\$ 49.975,50	27,26% R\$ 13.623,32	10,75% R\$ 5.372,37	7,05% R\$ 3.523,27	19,60% R\$ 9.795,20	20,58% R\$ 10.284,96	14,76% R\$ 7.376,38				
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,05%	R\$ 50.432,64	100,00% R\$ 50.432,64	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,48%	R\$ 14.801,28	100,00% R\$ 14.801,28	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
SUBTOTAL		11,53%	R\$ 115.209,42	R\$ 78.857,24	R\$ 5.372,37	R\$ 3.523,27	R\$ 9.795,20	R\$ 10.284,96	R\$ 7.376,38				
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - VESTIÁRIOS													
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,57%	R\$ 5.723,67	100,00% R\$ 5.723,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,31%	R\$ 3.085,86	100,00% R\$ 3.085,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,96%	R\$ 19.568,23	60,00% R\$ 11.740,94	40,00% R\$ 7.827,29	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,07%	R\$ 20.639,64	- R\$ -	60,00% R\$ 12.383,78	20,00% R\$ 4.127,93	20,00% R\$ 4.127,93	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,24%	R\$ 32.411,31	- R\$ -	60,00% R\$ 19.446,79	15,00% R\$ 4.861,70	25,00% R\$ 8.102,83	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.6.0	ESQUADRIAS	1,85%	R\$ 18.526,17	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 3.705,23	80,00% R\$ 14.820,94				
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	2,79%	R\$ 27.838,33	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 8.351,50	40,00% R\$ 11.135,33	30,00% R\$ 8.351,50	- R\$ -				
1.2.8.0	PISOS	0,39%	R\$ 3.885,71	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 777,14	60,00% R\$ 2.331,43	20,00% R\$ 777,14				
1.2.9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,51%	R\$ 5.114,06	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 2.557,03	50,00% R\$ 2.557,03	- R\$ -				
1.2.10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,49%	R\$ 34.903,41	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 17.451,71	50,00% R\$ 17.451,71	- R\$ -				
1.2.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,28%	R\$ 2.784,44	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 2.784,44	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -				
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,14%	R\$ 1.359,56	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 1.359,56				
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,20%	R\$ 11.941,17	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 11.941,17				
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,17%	R\$ 11.657,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	10,00% R\$ 1.165,70	90,00% R\$ 10.491,34				

<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							<div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div></div> <div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AQUI TEM TRABALHO</div><div>AQUI TEM FUTURO.</div></div>	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ												
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC												
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES									L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023									L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA									BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI									BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS			
1.2.15.0	PINTURAS	0,55%	R\$ 5.459,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 2.729,64	50,00% R\$ 2.729,64			
1.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,68%	R\$ 6.785,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 1.357,10	80,00% R\$ 5.428,41			
SUBTOTAL		21,19%	R\$ 211.683,38	R\$ 20.550,47	R\$ 39.657,86	R\$ 20.125,56	R\$ 44.151,96	R\$ 39.649,34	R\$ 47.548,19			
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,35%	R\$ 23.498,72	100,00% R\$ 23.498,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	16,32%	R\$ 162.969,80	80,00% R\$ 130.375,84	20,00% R\$ 32.593,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	6,35%	R\$ 63.407,61	30,00% R\$ 19.022,28	30,00% R\$ 19.022,28	30,00% R\$ 19.022,28	10,00% R\$ 6.340,76	R\$ -	R\$ -			
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	5,36%	R\$ 53.527,62	R\$ -	20,00% R\$ 10.705,52	20,00% R\$ 10.705,52	50,00% R\$ 26.763,81	10,00% R\$ 5.352,76	R\$ -			
1.3.5.0	COBERTURA	17,03%	R\$ 170.086,82	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 17.008,68	50,00% R\$ 85.043,41	40,00% R\$ 68.034,73	R\$ -			
1.3.6.0	ESQUADRIAS	1,33%	R\$ 13.301,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 13.301,23			
1.3.7.0	REVESTIMENTOS	2,84%	R\$ 28.407,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 14.203,69	50,00% R\$ 14.203,69			
1.3.8.0	PISOS	4,24%	R\$ 42.359,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 16.943,84	40,00% R\$ 16.943,84	20,00% R\$ 8.471,92			
1.3.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,27%	R\$ 12.661,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 6.330,87	50,00% R\$ 6.330,87			
1.3.10.0	PINTURAS	3,40%	R\$ 33.917,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 6.783,50	50,00% R\$ 16.958,76	30,00% R\$ 10.175,25			
1.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,94%	R\$ 19.361,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 19.361,85			
SUBTOTAL		62,42%	R\$ 623.499,87	R\$ 172.896,84	R\$ 62.321,77	R\$ 46.736,49	R\$ 141.875,32	R\$ 127.824,64	R\$ 71.844,81			
1.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)												
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	R\$ 353,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 353,32	R\$ -			
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	0,55%	R\$ 5.444,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.444,39	R\$ -			
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	0,01%	R\$ 85,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 85,37	R\$ -			
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,41%	R\$ 4.117,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.117,22	R\$ -			

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO CEJA MARIA RODRIGUES DAS MERCEDES								L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JULHO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA DAVID CALDAS 1551, BAIRRO VERMELHA								BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI								BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
1.4.5.0	REVESTIMENTOS	0,28%	R\$ 2.830,30						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.830,30		
1.4.6.0	PISOS	2,72%	R\$ 27.219,67					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.609,84	R\$ 13.609,84		
1.4.7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,85%	R\$ 8.451,92					50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.225,96	R\$ 4.225,96		
SUBTOTAL		4,86%	R\$ 48.502,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.836,10	R\$ 20.666,10		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 998.894,86								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				27,26%	10,75%	7,05%	19,60%	20,58%	14,76%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 272.304,55	R\$ 107.352,00	R\$ 70.385,33	R\$ 195.822,49	R\$ 205.595,03	R\$ 147.435,47		
PERCENTAGEM ACUMULADA				27,26%	38,01%	45,05%	64,66%	85,24%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 272.304,55	R\$ 379.656,55	R\$ 450.041,87	R\$ 645.864,36	R\$ 851.459,39	R\$ 998.894,86		



Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 10 de julho de 2023.