



CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE
JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS |
|------|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 16.534,63 | R\$ 16.534,63 | | | | | | | | | |
| 2 | REFORMA | R\$ 37.140,92 | R\$ 11.318,51 | R\$ 11.491,75 | R\$ 14.330,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA) | R\$ 1.462,56 | 35% R\$ 511,90 | 45% R\$ 658,15 | 20% R\$ 292,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 6.128,90 | 30% R\$ 1.838,67 | 70% R\$ 4.290,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | REVESTIMENTOS | R\$ 4.272,61 | 30% R\$ 1.281,78 | 30% R\$ 1.281,78 | 40% R\$ 1.709,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | PINTURA | R\$ 3.056,64 | 30% R\$ 916,99 | 20% R\$ 611,33 | 50% R\$ 1.528,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | FORRO | R\$ 2.062,14 | 35% R\$ 721,75 | 30% R\$ 618,64 | 35% R\$ 721,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | COBERTURA | R\$ 20.158,07 | 30% R\$ 6.047,42 | 20% R\$ 4.031,61 | 50% R\$ 10.079,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | AMPLIAÇÃO | R\$ 866.342,84 | R\$ 12.905,51 | R\$ 12.905,51 | R\$ 12.905,51 | R\$ 103.090,57 | R\$ 150.813,19 | R\$ 229.727,34 | R\$ 117.227,42 | R\$ 133.398,57 | R\$ 65.961,93 | R\$ 27.407,30 |
| 3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO) | R\$ 34.109,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 12% R\$ 4.093,08 | 11% R\$ 3.751,99 | 15% R\$ 5.116,36 | 15% R\$ 5.116,36 | 15% R\$ 5.116,36 | 14% R\$ 4.775,27 | 18% R\$ 6.139,63 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 1.995,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 100% R\$ 1.995,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.3 | INFRAESTRUTURA | R\$ 16.081,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 100% R\$ 16.081,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.4 | SUPERESTRUTURA | R\$ 92.663,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 33% R\$ 30.579,10 | 67% R\$ 62.084,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.5 | ALVENARIA | R\$ 31.028,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 55% R\$ 17.065,57 | 45% R\$ 13.962,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 58.654,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 60% R\$ 35.192,79 | 40% R\$ 23.461,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

Obra
REFORMA DA U. E. PROF ISABEL RIBEIRO DE
JESUS - LAGOA DO BARRO (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.7 | ESQUADRIAS | R\$ 95.191,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 15% 14.278,79 | 15% 14.278,79 | 70% 66.634,37 | R\$ - | R\$ - |
| 3.8 | INSTALAÇÕES | R\$ 258.110,16 | 5% 12.905,51 | 5% 12.905,51 | 5% 12.905,51 | 15% 38.716,52 | 15% 38.716,52 | 30% 77.433,05 | 5% 12.905,51 | 5% 12.905,51 | 10% 25.811,02 | 5% 12.905,51 |
| 3.9 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 11.749,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - R\$ - | - R\$ - | - R\$ - | 8.224,83 | 3.524,93 |
| 3.10 | PISOS | R\$ 156.037,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 5% 7.801,88 | 15% 23.405,63 | 35% 54.613,15 | 20% 31.207,51 | 20% 31.207,51 | 5% 7.801,88 | - |
| 3.11 | PINTURA | R\$ 39.567,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - R\$ - | 50% 19.783,60 | 40% 15.826,88 | 10% 3.956,72 | - R\$ - | - |
| 3.12 | FORRO | R\$ 13.107,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 15% 1.966,17 | 30% 3.932,35 | 40% 5.243,13 | 15% 1.966,17 | - R\$ - | - R\$ - | - |
| 3.13 | COBERTURA | R\$ 48.372,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - R\$ - | - R\$ - | 25% 12.093,09 | 25% 12.093,09 | 40% 19.348,94 | 10% 4.837,24 |
| 3.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 7.425,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 25% 1.856,28 | 25% 1.856,28 | 25% 1.856,28 | 5% 371,26 | 20% 1.485,02 | - R\$ - | - |
| 3.15 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 2.247,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - R\$ - | 100% 2.247,46 | R\$ - | - R\$ - | - R\$ - | - |
| Porcentagem | | | 4% | 3% | 3% | 11% | 16% | 25% | 13% | 14% | 7% | 3% |
| Custo | | | R\$ 40.758,65 | R\$ 24.397,26 | R\$ 27.236,17 | R\$ 103.090,57 | R\$ 150.813,19 | R\$ 229.727,34 | R\$ 117.227,42 | R\$ 133.398,57 | R\$ 65.961,93 | R\$ 27.407,30 |
| Porcentagem Acumulado | | | 4% | 7% | 10% | 21% | 38% | 63% | 75% | 90% | 97% | 100% |
| Custo Acumulado | | | R\$ 40.758,65 | R\$ 65.155,91 | R\$ 92.392,07 | R\$ 195.482,64 | R\$ 346.295,83 | R\$ 576.023,17 | R\$ 693.250,59 | R\$ 826.649,17 | R\$ 892.611,09 | R\$ 920.018,39 |