

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

Obra	Bancos	B.D.I. (%)	Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO DO CEMTI PEDRO COELHO DE RESENDE - BOA HORA - PI	SINAPI - 01/2021 - Piauí ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	21,00	Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 6.314,04	25,00% 1.578,51	25,00% 1.578,51	25,00% 1.578,51	25,00% 1.578,51
2	PROJETOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.982,40	100,00% 3.982,40			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.504,46	100,00% 5.504,46			
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.524,95	100,00% 7.524,95			
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 35.809,49	100,00% 35.809,49			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 77.304,97	20,00% 15.460,99	60,00% 46.382,98	20,00% 15.460,99	
7	COBERTURA	100,00% 35.150,85		40,00% 14.060,34	60,00% 21.090,51	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.462,27		25,00% 3.615,57	75,00% 10.846,70	
9	ESQUADRIAS	100,00% 7.984,89		25,00% 1.996,22	75,00% 5.988,67	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 14.244,34			40,00% 5.697,74	60,00% 8.546,60
11	REVESTIMENTOS	100,00% 32.356,94				100,00% 32.356,94
12	PINTURA	100,00% 13.980,11				100,00% 13.980,11
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 775,16				100,00% 775,16
PORCENTAGEM			27,35%	26,48%	23,75%	22,41%
CUSTO			69.860,80	67.633,62	60.663,12	57.237,32
PORCENTAGEM ACUMULADO			27,35%	53,84%	77,59%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			69.860,80	137.494,42	198.157,54	255.394,87

  
Harley de Moura Leal  
Engenheiro Civil  
CREA:190732718-5