



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E.
FARMACÊUTICO JOÃO CARVALHO - OEIRAS (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 31.399,76	R\$ 31.399,76											
2	REFORMA	R\$ 1.488.493,96	R\$ 38.145,98	R\$ 66.596,19	R\$ 234.651,34	R\$ 324.613,95	R\$ 350.666,86	R\$ 367.374,31	R\$ 15.406,71	R\$ 15.406,71	R\$ 15.406,71	R\$ 16.107,51	R\$ 29.411,80	R\$ 14.705,90
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 70.080,48	4% R\$ 2.803,22	4% R\$ 2.803,22	13% R\$ 9.110,46	21% R\$ 14.716,90	23% R\$ 16.118,51	23% R\$ 16.118,51	2% R\$ 1.401,61	2% R\$ 1.401,61	2% R\$ 1.401,61	3% R\$ 2.102,41	2% R\$ 1.401,61	1% R\$ 700,80
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 71.125,53	30% R\$ 21.337,66	70% R\$ 49.787,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.607,68	-	-	100% R\$ 3.607,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.910,56	-	-	85% R\$ 18.623,98	15% R\$ 3.286,58	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 80.846,00	-	-	33% R\$ 26.679,18	67% R\$ 54.166,82	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	ALVENARIA	R\$ 32.301,69	-	-	66% R\$ 21.319,12	34% R\$ 10.982,57	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 176.562,00	-	-	15% R\$ 26.484,30	45% R\$ 79.452,90	40% R\$ 70.624,80	-	-	-	-	-	-	-
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 140.410,42	-	-	28% R\$ 39.314,92	28% R\$ 39.314,92	44% R\$ 61.780,58	-	-	-	-	-	-	-
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 280.101,94	5% R\$ 14.005,10	5% R\$ 14.005,10	5% R\$ 14.005,10	15% R\$ 42.015,29	15% R\$ 42.015,29	20% R\$ 56.020,39	5% R\$ 14.005,10	5% R\$ 14.005,10	5% R\$ 14.005,10	5% R\$ 14.005,10	10% R\$ 28.010,19	5% R\$ 14.005,10
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 20.408,88	-	-	25% R\$ 5.102,22	25% R\$ 5.102,22	15% R\$ 3.061,33	35% R\$ 7.143,11	-	-	-	-	-	-
2.11	PISOS	R\$ 147.208,68	-	-	25% R\$ 36.802,17	25% R\$ 36.802,17	50% R\$ 73.604,34	50% R\$ 73.604,34	-	-	-	-	-	-
2.12	PINTURA	R\$ 28.891,19	-	-	15% R\$ 4.333,68	15% R\$ 4.333,68	30% R\$ 8.667,36	40% R\$ 11.556,48	-	-	-	-	-	-
2.13	FORRO	R\$ 169.504,49	-	-	15% R\$ 25.425,67	15% R\$ 25.425,67	30% R\$ 50.851,35	40% R\$ 67.801,80	-	-	-	-	-	-
2.14	COBERTURA	R\$ 162.868,42	-	-	25% R\$ 40.717,11	25% R\$ 40.717,11	20% R\$ 32.573,68	30% R\$ 48.860,53	-	-	-	-	-	-
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 81.460,30	-	-	25% R\$ 20.365,08	25% R\$ 20.365,08	25% R\$ 20.365,08	25% R\$ 20.365,08	-	-	-	-	-	-
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.205,70	-	-	-	-	-	100% R\$ 1.205,70	-	-	-	-	-	-

