

CRONOGRAMA

Teresina, junho de 2021.

Obra
REFORMA DA DA U. E. DO EDILBERTO
DINKELBORG - SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI)

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.999,44	R\$ 14.999,44					
2	REFORMA	R\$ 965.057,84	R\$ 31.230,78	R\$ 83.226,20	R\$ 196.565,89	R\$ 212.905,29	R\$ 241.853,62	R\$ 199.276,07
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.855,16	15% R\$ 5.828,27	16% R\$ 6.216,83	19% R\$ 7.382,48	16% R\$ 6.216,83	19% R\$ 7.382,48	15% R\$ 5.828,27
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.289,77	65% R\$ 12.538,35	35% R\$ 6.751,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.182,84	R\$ -	100% R\$ 1.182,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.812,66	R\$ -	100% R\$ 9.812,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 46.811,59	R\$ -	33% R\$ 15.447,82	67% R\$ 31.363,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 59.106,77	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 32.508,72	45% R\$ 26.598,05	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 104.043,22	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 18.727,78	35% R\$ 36.415,13	47% R\$ 48.900,31	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 29.766,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 20.836,58	30% R\$ 8.929,96	R\$ -
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 257.283,03	5% R\$ 12.864,15	15% R\$ 38.592,45	15% R\$ 38.592,45	20% R\$ 51.456,61	15% R\$ 38.592,45	30% R\$ 77.184,91
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.093,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 6.093,01
2.11	PISOS	R\$ 104.443,57	R\$ -	5% R\$ 5.222,18	15% R\$ 15.666,54	20% R\$ 20.888,71	25% R\$ 26.110,89	35% R\$ 36.555,25
2.12	PINTURA	R\$ 40.913,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 20.456,86	50% R\$ 20.456,86	R\$ -
2.13	FORRO	R\$ 71.735,86	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 12.912,45	28% R\$ 20.086,04	34% R\$ 24.390,19	20% R\$ 14.347,17
2.14	COBERTURA	R\$ 157.721,60	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 34.698,75	30% R\$ 47.316,48	32% R\$ 50.470,91	16% R\$ 25.235,46
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.709,80	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 4.712,94	25% R\$ 3.927,45	30% R\$ 4.712,94	15% R\$ 2.356,47
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.288,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 2.288,71
Porcentagem			5%	8%	20%	22%	25%	20%
Custo			R\$ 46.230,22	R\$ 83.226,20	R\$ 196.565,89	R\$ 212.905,29	R\$ 241.853,62	R\$ 199.276,07
Porcentagem Acumulado			5%	13%	33%	55%	80%	100%
Custo Acumulado			R\$ 46.230,22	R\$ 129.456,42	R\$ 326.022,30	R\$ 538.927,59	R\$ 780.781,21	R\$ 980.057,28