

MUNICÍPIO: MORRO CABECA NO TEMPO-PI

5 de marco de 2021

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

5 de março de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 53.281,67	8,01%	FINANCEIRO	R\$ 52.424,90	R\$ 17.474,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO		40,00%	40,00%	20,00%								
3.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 2.505,61	0,38%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 21.312,67	R\$ 21.312,67	R\$ 10.656,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO			90,00%	10,00%								
3.6	COBERTURAS	R\$ 335.604,95	50,46%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.255,05	R\$ 250,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO				20,00%	20,00%	30,00%	10,00%					
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 70.022,10	10,53%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.120,99	R\$ 67.120,99	R\$ 67.120,99	R\$ 100.681,49	R\$ 33.560,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO								20,00%	50,00%	30,00%		
3.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 56.440,83	8,49%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.004,42	R\$ 35.011,05	R\$ 21.006,63	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO								50,00%				
3.9	REVESTIMENTOS	R\$ 4.186,15	0,63%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.220,42	R\$ 28.220,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				FÍSICO										50,00%	50,00%	
3.10	PINTURAS	R\$ 10.384,56	1,56%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,08	R\$ 2.093,08	R\$ -
				FÍSICO												100,00%
3.11	SEVIRÇOS DIVERSOS	R\$ 50.520,86	7,60%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.384,56
				FÍSICO												20,00%
3.12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 76,80	0,01%	FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.208,34	R\$ 20.208,34	R\$ 10.104,17
				FÍSICO												100,00%
		R\$ 665.118,46	100,02%													R\$ 76,80
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)				R\$ 62.930,00	R\$ 40.477,60	R\$ 23.567,72	R\$ 78.027,88	R\$ 67.120,99	R\$ 67.120,99	R\$ 100.681,49	R\$ 75.785,34	R\$ 63.231,47	R\$ 43.308,05	R\$ 22.301,42	R\$ 20.565,53
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 62.930,00	R\$ 103.407,60	R\$ 126.975,32	R\$ 205.003,20	R\$ 272.124,19	R\$ 339.245,18	R\$ 439.926,67	R\$ 515.712,01	R\$ 578.943,48	R\$ 622.251,53	R\$ 644.552,95	R\$ 665.118,48
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				9,46%	6,09%	3,54%	11,73%	10,09%	10,09%	15,14%	11,39%	9,51%	6,51%	3,35%	3,10%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				9,46%	15,55%	19,09%	30,82%	40,91%	51,00%	66,14%	77,53%	87,04%	93,55%	96,90%	100,01%
4	REFORMA															
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.771,25	0,55%	FÍSICO	100,00%											
				FINANCEIRO	R\$ 2.771,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.071,86	0,61%	FÍSICO	100,00%											
				FINANCEIRO	R\$ 3.071,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 18.692,65	3,72%	FÍSICO	50,00%	50,00%										
				FINANCEIRO	R\$ 9.346,32	R\$ 9.346,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.853,89	2,95%	FÍSICO	70,00%	30,00%										
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ 10.397,72	R\$ 4.456,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 18.064,84	3,59%	FÍSICO	45,00%	45,00%	10,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.129,18	R\$ 1.806,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 63.030,95	12,53%	FÍSICO	30,00%	50,00%	20,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.909,29	R\$ 31.515,48	R\$ 12.606,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	COBERTURAS	R\$ 72.725,04	14,46%	FÍSICO	30,00%	30,00%	10,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.817,51	R\$ 21.817,51	R\$ 21.817,51	R\$ 7.272,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	REVESTIMENTOS	R\$ 44.027,00	8,75%	FÍSICO	30,00%	40,00%	30,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.208,10	R\$ 17.610,80	R\$ 13.208,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	ESQUADRIAS	R\$ 53.508,38	10,64%	FÍSICO	20,00%	40,00%	40,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.701,68	R\$ 21.403,35	R\$ 21.403,35	
4.10	PINTURAS	R\$ 14.455,32	2,87%	FÍSICO	50,00%	50,00%										
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.227,66	R\$ 7.227,66	
4.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 142.451,64	28,32%	FÍSICO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.490,33	R\$ 28.490,33	R\$ 28.490,33	R\$ 28.490,33	R\$ 28.490,33	R\$ -	R\$ -
4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.939,52	1,38%	FÍSICO	10,00%	30,00%	30,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693,95	R\$ 2.081,86	R\$ 2.081,86	R\$ 2.081,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 12.540,67	2,49%	FÍSICO	10,00%	30,00%	30,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.254,07	R\$ 3.762,20	R\$ 3.762,20	R\$ 3.762,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.453,19	2,08%	FÍSICO	30,00%	30,00%	10,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.135,96	R\$ 3.135,96	R\$ 2.090,64	R\$ 2.090,64	R\$ -
4.15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.155,36	1,62%	FÍSICO	30,00%	30,00%	10,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,61	R\$ 2.446,61	R\$ 2.446,61	R\$ 815,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.16	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R\$ 17.133,75	3,41%	FÍSICO	20,00%	20,00%	20,00%									
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.426,75	R\$ 3.426,75	R\$ 3.426,75	R\$ 3.426,75	R\$ 3.426,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 144,62	0,03%	FÍSICO	100,00%											
				FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,62
	TOTAL DE PERÍODO (R\$)	R\$ 503.019,93	100%		R\$ 15.189,43	R\$ 19.744,04	R\$ 15.031,96	R\$ 15.950,56	R\$ 32.433,19	R\$ 41.601,83	R\$ 72.184,84	R\$ 70.078,65	R\$ 71.054,59	R\$ 61.763,24	R\$ 59.211,98	R\$ 28.775,63
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 15.189,43	R\$ 34.933,47	R\$ 49.965,43	R\$ 65.915,99	R\$ 98.349,18	R\$ 139.951,01	R\$ 212.135,85	R\$ 282.214,50	R\$ 353.269,09	R\$ 415.032,33	R\$ 474.244,31	R\$ 503.019,94
	PORCENTAGEM DO PERÍODO (%)				3,02%	3,93%	2,99%	3,17%	6,45%	8,27%	14,35%	13,93%	14,13%	12,28%	11,77%	5,72%
	PORCENTAGEM ACUMULADO (%)				3,02%	6,95%	9,94%	13,11%	19,56%	27,83%	42,18%	56,11%	70,24%	82,52%	94,29%	100,00%

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO
5 de março de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
PERCENTUAL MENSAL DA OBRA					11,87%	5,21%	4,21%	8,15%	9,14%	9,92%	12,55%	11,16%	9,99%	7,16%	5,79%	4,85%
CUSTO MENSAL DA OBRA					R\$ 257.736,17	R\$ 113.068,42	R\$ 91.499,45	R\$ 176.892,71	R\$ 198.509,79	R\$ 215.458,97	R\$ 272.510,03	R\$ 242.430,96	R\$ 216.876,42	R\$ 155.588,53	R\$ 125.759,17	R\$ 105.417,76
PERCENTUAL ACUMULADO DA OBRA					11,87%	17,08%	21,29%	29,44%	38,58%	48,50%	61,05%	72,21%	82,20%	89,36%	95,15%	100,00%
CUSTO ACUMULADO DA OBRA					R\$ 257.736,17	R\$ 370.804,59	R\$ 462.304,04	R\$ 639.196,75	R\$ 837.706,54	R\$ 1.053.165,51	R\$ 1.325.675,54	R\$ 1.568.106,50	R\$ 1.784.984,92	R\$ 1.940.573,45	R\$ 2.066.332,62	R\$ 2.171.750,38
CUSTO TOTAL DA OBRA														R\$		2.171.750,38