

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO  
MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI  
01 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)							
											META	GERAL						
SERVIÇOS INICIAIS													50.403,59	100,00%	4,68%			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	39.152,82	3,63%	5.481,39	14,00%	3.915,28	10,00%	5.872,92	15,00%	7.830,56	20,00%	10.179,73	26,00%	5.872,92	15,00%	39.152,82	100,00%	3,63%
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.815,89	0,17%	1.815,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.815,89	100,00%	0,17%
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (SEINFRA C4584)	9.434,88	0,88%	9.434,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.434,88	100,00%	0,88%
REFORMA													931.541,74	100,00%	86,47%			
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	60.925,07	5,66%	60.925,07	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.925,07	100,00%	5,66%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.911,18	0,55%	0,00	0,00%	5.911,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.911,18	100,00%	0,55%
2.3	INFRAESTRUTURA	13.209,95	1,23%	0,00	0,00%	13.209,95	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.209,95	100,00%	1,23%
2.4	SUPERESTRUTURA	194.213,28	18,03%	0,00	0,00%	77.685,31	40,00%	77.685,31	40,00%	38.842,66	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	194.213,28	100,00%	18,03%
2.5	COBERTURA	269.842,56	25,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.952,77	30,00%	80.952,77	30,00%	107.937,02	40,00%	0,00	0,00%	269.842,56	100,00%	25,05%
2.6	PAVIMENTAÇÃO	45.051,50	4,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.525,75	50,00%	22.525,75	50,00%	0,00	0,00%	45.051,50	100,00%	4,18%
2.7	REVESTIMENTO	34.736,45	3,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.368,23	50,00%	17.368,23	50,00%	0,00	0,00%	34.736,45	100,00%	3,22%
2.8	PINTURA	37.341,45	3,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.341,45	100,00%	0,00	0,00%	37.341,45	100,00%	3,47%
2.9	ESQUADRIAS	16.278,29	1,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.139,15	50,00%	8.139,15	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.278,29	100,00%	1,51%
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.840,33	1,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.420,17	50,00%	0,00	0,00%	8.420,17	50,00%	0,00	0,00%	16.840,33	100,00%	1,56%
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.676,41	1,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.338,21	50,00%	0,00	0,00%	7.338,21	50,00%	0,00	0,00%	14.676,41	100,00%	1,36%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.306,35	10,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.653,18	50,00%	0,00	0,00%	21.861,27	20,00%	32.791,91	30,00%	109.306,35	100,00%	10,15%
2.13	COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	11.368,47	1,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.368,47	100,00%	11.368,47	100,00%	1,06%
2.14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	9.082,25	0,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.541,13	50,00%	4.541,13	50,00%	9.082,25	100,00%	0,84%
2.15	SERVIÇOS DIVERSOS	89.365,49	8,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.682,75	50,00%	44.682,75	50,00%	89.365,49	100,00%	8,29%
2.16	LIMPEZA FINAL	3.392,71	0,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.392,71	100,00%	3.392,71	100,00%	0,31%
AMPLIAÇÃO													95.412,56	100,00%	8,86%			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.605,55	0,98%	10.605,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.605,55	100,00%	0,98%
3.2	INFRAESTRUTURA	4.040,27	0,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.040,27	100,00%	4.040,27	100,00%	0,38%
3.3	DRENAGEM	15.334,04	1,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.334,04	100,00%	15.334,04	100,00%	1,42%
3.4	PAVIMENTAÇÃO	54.623,13	5,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.623,13	100,00%	54.623,13	100,00%	5,07%
3.5	SERVIÇOS DIVERSOS	10.497,39	0,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.497,39	100,00%	10.497,39	100,00%	0,97%
3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	312,18	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	312,18	100,00%	312,18	100,00%	0,03%
	TOTAL GERAL	1.077.357,89	100,00%	88.262,78	8,19%	100.721,72	9,35%	243.061,69	22,56%	175.659,11	16,30%	282.195,69	26,19%	187.456,89	17,40%	1.077.357,89	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			88.262,78	8,19%	188.984,51	17,54%	432.046,20	40,10%	607.705,31	56,41%	889.901,00	82,60%	1.077.357,89	100,00%			