





<div><div><div><div><div><span></span></div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div></div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div></div></div></div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																		<div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div>																			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																		L.S. (MENSAL)= 70,90%																			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																		L.S. (HORISTA)= 113,05%																			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																		BDI (DIF)= 15,28%																			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA																			BDI= 23,54%																			
DATA: JANEIRO DE 2024																																						
END: R. Doca Fortes, S/N																																						
LOCAL: BATALHA-PI																																						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS	13º PERÍODO 361 a 390 DIAS	14º PERÍODO 391 a 420 DIAS	15º PERÍODO 421 a 450 DIAS	16º PERÍODO 451 a 480 DIAS																			
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	22,86%	R\$ 467.611,18	6,72%	9,68%	11,73%	12,43%	16,53%	24,64%	7,15%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ 31.400,17	R\$ 45.244,68	R\$ 54.849,73	R\$ 58.101,28	R\$ 77.279,59	R\$ 115.206,90	R\$ 33.417,41	R\$ 52.111,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																																					
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,60%	R\$ 30.856,32	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24%	R\$ 19.817,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ 19.817,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,13%	R\$ 614,31	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ 614,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
	SUBTOTAL	10,97%	R\$ 51.288,25	R\$ 24.288,97	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ 3.857,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR																																					
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,52%	R\$ 7.111,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ 7.111,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,28%	R\$ 5.966,33	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ 5.966,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	9,04%	R\$ 42.272,97	0,00%	83,79%	16,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ 35.421,31	R\$ 6.851,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	9,96%	R\$ 46.562,79	0,00%	0,00%	51,81%	42,37%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 24.122,13	R\$ 19.727,30	R\$ 2.713,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	9,17%	R\$ 42.877,26	0,00%	0,00%	46,69%	53,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.018,90	R\$ 22.858,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.6.0	COBERTURA	6,94%	R\$ 32.454,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.454,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.7.0	ESQUADRIAS	12,11%	R\$ 56.609,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	48,77%	34,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.512,97	R\$ 27.605,97	R\$ 19.490,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	12,80%	R\$ 59.871,17	0,00%	0,00%	0,00%	3,51%	29,69%	52,31%	0,00%	14,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.103,45	R\$ 17.774,05	R\$ 31.315,80	R\$ -	R\$ 8.677,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.9.0	PISOS	4,95%	R\$ 23.140,85	0,00%	0,00%	0,00%	41,29%	58,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.555,13	R\$ 13.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.10.0	SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA	15,08%	R\$ 70.521,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.521,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,47%	R\$ 6.894,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.894,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,42%	R\$ 1.954,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.954,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.14.0	PINTURAS	3,31%	R\$ 15.458,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.458,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
1.2.15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,99%	R\$ 4.627,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.627,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
	SUBTOTAL	89,03%	R\$ 416.322,93	R\$ 7.111,20	R\$ 41.387,64	R\$ 50.992,69	R\$ 54.244,24	R\$ 73.422,55	R\$ 111.349,86	R\$ 29.560,37	R\$ 48.254,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																			
				R\$ -																																		
2.0.0.0	REFORMA	77,14%	R\$ 1.577.808,70	1,76%	2,97%	5,05%	10,73%	8,40%	10,04%	8,11%	8,84%	5,52%	6,75%	3,24%	5,12%	7,88%	5,04%	6,27%	4,28%																			
				R\$ 27.714,17	R\$ 46.925,98	R\$ 79.741,78	R\$ 169.288,73	R\$ 132.497,96	R\$ 158.360,82	R\$ 127.942,35	R\$ 139.522,91	R\$ 87.107,65	R\$ 106.477,94	R\$ 51.128,53	R\$ 80.829,90	R\$ 124.336,12	R\$ 79.536,19	R\$ 98.856,67	R\$ 67.541,00																			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																																					
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,57%	R\$ 103.687,68	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%																			
				R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48	R\$ 6.480,48																			
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58%	R\$ 9.220,82	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																			



 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		 GOVERNO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																						
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																						
	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA																		L.S. (MENSAL)=		70,90%		
DATA: JANEIRO DE 2024																		L.S. (HORISTA)=		113,05%			
END: R. Doca Fortes, S/N																		BDI (DIF)=		15,28%			
LOCAL: BATALHA-PI																		BDI=		23,54%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS	13º PERÍODO 361 a 390 DIAS	14º PERÍODO 391 a 420 DIAS	15º PERÍODO 421 a 450 DIAS	16º PERÍODO 451 a 480 DIAS				
2.6.16.0	PINTURAS	0,98%	R\$ 15.391,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00000000	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.391,69	R\$ -			
2.6.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,17%	R\$ 2.687,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00000000	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.687,58	R\$ -			
SUBTOTAL		21,63%	R\$ 341.342,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.598,45	R\$ 24.800,27	R\$ 34.696,65	R\$ 35.485,56	R\$ 33.279,04	R\$ 33.299,51	R\$ 23.368,04	R\$ 16.647,32	R\$ 28.161,54	R\$ 47.575,13	R\$ 31.351,55	R\$ 18.079,27				
2.7.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																						
2.7.1.0	INFRAESTRUTURA	0,35%	R\$ 5.478,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,00%	45,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.478,51	R\$ -			
2.7.2.0	PISOS	2,88%	R\$ 45.485,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,015,43	20.469,83	55,00%	100,00%	0,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.485,26	R\$ -			
2.7.3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,23%	R\$ 19.485,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.485,30	R\$ -			
SUBTOTAL		4,46%	R\$ 70.449,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.493,94	R\$ 39.955,13				
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.045.419,88																				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				R\$ 59.114,34	R\$ 92.170,66	R\$ 134.591,51	R\$ 227.390,01	R\$ 209.777,55	R\$ 273.567,72	R\$ 161.359,76	R\$ 191.634,33	R\$ 87.107,65	R\$ 106.477,94	R\$ 51.128,53	R\$ 80.829,90	R\$ 124.336,12	R\$ 79.536,19	R\$ 98.856,67	R\$ 67.541,00				
TOTAL DO PERÍODO				2,89%	4,51%	6,58%	11,12%	10,26%	13,37%	7,89%	9,37%	4,26%	5,21%	2,50%	3,95%	6,08%	3,89%	4,83%	3,30%				
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 59.114,34	R\$ 151.285,00	R\$ 285.876,51	R\$ 513.266,52	R\$ 723.044,07	R\$ 996.611,79	R\$ 1.157.971,55	R\$ 1.349.605,88	R\$ 1.436.713,53	R\$ 1.543.191,47	R\$ 1.594.320,00	R\$ 1.675.149,90	R\$ 1.799.486,02	R\$ 1.879.022,21	R\$ 1.977.878,88	R\$ 2.045.419,88				
TOTAL ACUMULADO				2,89%	7,40%	13,98%	25,09%	35,35%	48,72%	56,61%	65,98%	70,24%	75,45%	77,95%	81,90%	87,98%	91,86%	96,70%	100,00%				



Eng.º Civil Responsável  
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA  
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 15 de março de 2024.