



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA DO CEJA JOSÉ LOPES DE ARAUJO -
LUZILÂNDIA (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.524,25	R\$ 5.524,25					
2	REFORMA	R\$ 333.173,15	R\$ 11.019,26	R\$ 19.095,23	R\$ 48.265,97	R\$ 63.779,89	R\$ 112.572,49	R\$ 78.440,32
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.482,48	15% R\$ 2.022,37	16% R\$ 2.157,20	19% R\$ 2.561,67	16% R\$ 2.157,20	19% R\$ 2.561,67	15% R\$ 2.022,37
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.352,57	65% R\$ 7.379,17	35% R\$ 3.973,40	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 284,75	- R\$ -	100% R\$ 284,75	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.589,79	- R\$ -	100% R\$ 1.589,79	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.953,83	- R\$ -	33% R\$ 2.624,76	67% R\$ 5.329,07	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 1.731,43	- R\$ -	- R\$ -	55% R\$ 952,29	45% R\$ 779,14	- R\$ -	- R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 78.047,34	- R\$ -	- R\$ -	18% R\$ 14.048,52	35% R\$ 27.316,57	47% R\$ 36.682,25	- R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 26.708,81	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	70% R\$ 18.696,17	30% R\$ 8.012,64
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 32.354,27	5% R\$ 1.617,71	15% R\$ 4.853,14	15% R\$ 4.853,14	20% R\$ 6.470,85	15% R\$ 4.853,14	30% R\$ 9.706,28
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.476,70	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 7.476,70
2.11	PISOS	R\$ 72.243,74	- R\$ -	5% R\$ 3.612,19	15% R\$ 10.836,56	20% R\$ 14.448,75	25% R\$ 18.060,94	35% R\$ 25.285,31
2.12	PINTURA	R\$ 36.056,19	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50% R\$ 18.028,10	50% R\$ 18.028,10
2.13	FORRO	R\$ 2.405,50	- R\$ -	- R\$ -	18% R\$ 432,99	28% R\$ 673,54	34% R\$ 817,87	20% R\$ 481,10
2.14	COBERTURA	R\$ 36.206,27	- R\$ -	- R\$ -	22% R\$ 7.965,38	30% R\$ 10.861,88	32% R\$ 11.586,01	16% R\$ 5.793,00
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.287,84	- R\$ -	- R\$ -	30% R\$ 1.286,35	25% R\$ 1.071,96	30% R\$ 1.286,35	15% R\$ 643,18
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 991,64	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 991,64
Porcentagem			5%	6%	14%	19%	33%	23%
Custo			R\$ 16.543,51	R\$ 19.095,23	R\$ 48.265,97	R\$ 63.779,89	R\$ 112.572,49	R\$ 78.440,32
Porcentagem Acumulado			5%	11%	25%	44%	77%	100%
Custo Acumulado			R\$ 16.543,51	R\$ 35.638,73	R\$ 83.904,70	R\$ 147.684,59	R\$ 260.257,08	R\$ 338.697,40