

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

MUNICÍPIO: ESPERANTINA
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA PARAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,29%	11.684,60	25,00	2.921,15	25,00	2.921,15	25,00	2.921,15	25,00	2.921,15
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,04%	2.881,81	100,00	2.881,81		-		-		-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,27%	7.434,58	100,00	7.434,58		-		-		-
4,0	COBERTURAS	17,95%	25.305,58	50,00	12.652,79	50,00	12.652,79		-		-
5,0	PAVIMENTAÇÃO	7,08%	9.984,78	50,00	4.992,39	50,00	4.992,39		-		-
6,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	6,28%	8.861,81	25,00	2.215,45	25,00	2.215,45	50,00	4.430,90		-
7,0	ESQUADRIAS	7,20%	10.149,79		-	25,00	2.537,45	50,00	5.074,90	25,00	2.537,44
8,0	PINTURAS	35,53%	50.095,01		-	50,00	25.047,51	50,00	25.047,51		-
9,0	FORROS	0,16%	225,36		-		-	100,00	225,36		-
10,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,16%	1.640,92		-		-		-	100,00	1.640,92
11,0	SERVIÇOS DIVERSOS	9,04%	12.740,92		-		-		-	100,00	12.740,92
	TOTAL SIMPLES	100,00%	141.005,16	23,47%	33.098,17	35,72%	50.366,74	26,74%	37.699,82	14,07%	19.840,43
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	141.005,16	23,47%	33.098,17	59,19%	83.464,91	85,93%	121.164,73	100,00%	141.005,16

Rayson José Bezerra de Farias
Engenheiro Civil
CREA:1915715229 PI