
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE										L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	ABRIL DE 2022										L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	RUA SÃO PAULO, BAIRRO CENTRO										BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	CAMPO MAIOR-PI										BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	81,77%	R\$ 1.447.697,41	3,67% R\$ 53.113,84	3,59% R\$ 51.989,04	19,30% R\$ 279.362,97	15,70% R\$ 227.336,80	20,12% R\$ 291.214,56	14,70% R\$ 212.826,10	16,04% R\$ 232.251,27	6,88% R\$ 99.602,84	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA											
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,89%	R\$ 51.102,00	4,28% R\$ 2.187,17	4,42% R\$ 2.258,71	16,86% R\$ 8.615,80	15,87% R\$ 8.109,89	20,66% R\$ 10.557,67	13,32% R\$ 6.806,79	16,44% R\$ 8.401,17	8,15% R\$ 4.164,81	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,80%	R\$ 14.166,77	100,00% R\$ 14.166,77								
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,41%	R\$ 42.681,44	80,00% R\$ 34.145,15	20,00% R\$ 8.536,29							
SUBTOTAL		6,10%	R\$ 107.950,21	R\$ 50.499,09	R\$ 10.795,00	R\$ 8.615,80	R\$ 8.109,89	R\$ 10.557,67	R\$ 6.806,79	R\$ 8.401,17	R\$ 4.164,81	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - ESCOLA											
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	R\$ 654,27	100,00% R\$ 654,27								
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,22%	R\$ 3.920,97	50,00% R\$ 1.960,49	50,00% R\$ 1.960,49							
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	0,37%	R\$ 6.510,32		100,00% R\$ 6.510,32							
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	0,54%	R\$ 9.559,32		100,00% R\$ 9.559,32							
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,62%	R\$ 46.327,84		50,00% R\$ 23.163,92	50,00% R\$ 23.163,92						
1.2.6.0	COBERTURA	6,13%	R\$ 108.446,74			20,00% R\$ 21.689,35	40,00% R\$ 43.378,70	40,00% R\$ 43.378,70				
1.2.7.0	ESQUADRIAS	15,97%	R\$ 282.638,17			40,00% R\$ 113.055,27	30,00% R\$ 84.791,45	30,00% R\$ 84.791,45				
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	11,54%	R\$ 204.291,49					30,00% R\$ 61.287,45	30,00% R\$ 61.287,45	40,00% R\$ 81.716,60		
1.2.9.0	PISOS	3,43%	R\$ 60.679,70				20,00% R\$ 12.135,94	20,00% R\$ 12.135,94	30,00% R\$ 18.203,91	30,00% R\$ 18.203,91		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19,86%	R\$ 351.526,78			30,00% R\$ 105.458,03	20,00% R\$ 70.305,36	20,00% R\$ 70.305,36	20,00% R\$ 70.305,36	10,00% R\$ 35.152,68		
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,49%	R\$ 8.628,93			30,00% R\$ 2.588,68	20,00% R\$ 1.725,79	20,00% R\$ 1.725,79	20,00% R\$ 1.725,79	10,00% R\$ 862,89		
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,90%	R\$ 15.973,07			30,00% R\$ 4.791,92	20,00% R\$ 3.194,61	20,00% R\$ 3.194,61	20,00% R\$ 3.194,61	10,00% R\$ 1.597,31		
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,34%	R\$ 23.662,19						40,00% R\$ 9.464,88	40,00% R\$ 9.464,88	20,00% R\$ 4.732,44	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,47%	R\$ 8.395,48							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679,10	R\$ 6.716,38
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,45%	R\$ 25.688,20							80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.550,56	R\$ 5.137,64
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,92%	R\$ 16.321,92							80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.057,54	R\$ 3.264,38
1.2.17.0	PINTURAS	4,21%	R\$ 74.454,27						20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.890,85	R\$ 29.781,71	R\$ 29.781,71
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,03%	R\$ 18.264,23							10,00%	90,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,42	R\$ 16.437,81
SUBTOTAL		71,51%	R\$ 1.265.943,89	R\$ 2.614,76	R\$ 41.194,05	R\$ 270.747,17	R\$ 215.531,84	R\$ 276.819,29	R\$ 179.072,84	R\$ 213.893,58	R\$ 66.070,36
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA										
1.3.1.0	COBERTURA	0,21%	R\$ 3.695,07				100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.695,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	PISOS	1,09%	R\$ 19.271,28						100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.271,28	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,08%	R\$ 19.187,97					20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.837,59	R\$ 7.675,19	R\$ 7.675,19	R\$ -
1.3.4.0	PINTURAS	0,64%	R\$ 11.406,64							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.281,33	R\$ 9.125,31
1.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,14%	R\$ 20.242,35								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.242,35
SUBTOTAL		4,17%	R\$ 73.803,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.695,07	R\$ 3.837,59	R\$ 26.946,47	R\$ 9.956,52	R\$ 29.367,66
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	18,23%	R\$ 322.662,96	7,19%	7,20%	0,02%	0,02%	18,57%	18,36%	18,60%	30,04%
				R\$ 23.202,64	R\$ 23.231,69	R\$ 59,37	R\$ 69,48	R\$ 59.911,98	R\$ 59.239,42	R\$ 60.018,82	R\$ 96.929,56
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA										
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,71%	R\$ 12.632,16	7,82%	8,05%	0,47%	0,55%	18,78%	18,80%	18,77%	26,76%
				R\$ 987,83	R\$ 1.016,89	R\$ 59,37	R\$ 69,48	R\$ 2.372,32	R\$ 2.374,85	R\$ 2.371,06	R\$ 3.380,37
2.1.2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,51%	R\$ 44.429,61	50,00%	50,00%						
				R\$ 22.214,81	R\$ 22.214,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		3,22%	R\$ 57.061,77	R\$ 23.202,64	R\$ 23.231,69	R\$ 59,37	R\$ 69,48	R\$ 2.372,32	R\$ 2.374,85	R\$ 2.371,06	R\$ 3.380,37
2.2.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
2.2.1.0	PISOS	6,11%	R\$ 108.117,88					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.435,36	R\$ 32.435,36	R\$ 21.623,58	R\$ 21.623,58
2.2.2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,47%	R\$ 26.013,00					30,00%	15,00%	25,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.803,90	R\$ 3.901,95	R\$ 6.503,25	R\$ 7.803,90
2.2.3.0	PINTURAS	0,91%	R\$ 16.134,36						20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.226,87	R\$ 6.453,74	R\$ 6.453,74
2.2.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,51%	R\$ 115.335,95					15,00%	15,00%	20,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.300,39	R\$ 17.300,39	R\$ 23.067,19	R\$ 57.667,98
SUBTOTAL		15,00%	R\$ 265.601,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.539,66	R\$ 56.864,58	R\$ 57.647,76	R\$ 93.549,20
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.770.360,37								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,31%	4,25%	15,78%	12,85%	19,83%	15,37%	16,51%	11,10%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 76.316,48	R\$ 75.220,74	R\$ 279.422,34	R\$ 227.406,28	R\$ 351.126,53	R\$ 272.065,52	R\$ 292.270,08	R\$ 196.532,40
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,31%	8,56%	24,34%	37,19%	57,02%	72,39%	88,90%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 76.316,48	R\$ 151.537,22	R\$ 430.959,56	R\$ 658.365,83	R\$ 1.009.492,37	R\$ 1.281.557,89	R\$ 1.573.827,97	R\$ 1.770.360,37



Eng.º Civil Responsável

Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA: 1910032565

Teresina-PI, 25 de abril de 2022.