
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTAÇÃO)													L.S. (MENSAL)=	70,63%		
DATA:	MAIO DE 2022													L.S. (HORISTA)=	111,86%		
END:	RUA LÍRIO BALDUÍNO, 170, PEDRINHAS													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	PICOS-PI													BDI=	21,97%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS			
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 3.709.754,78	4,75% R\$ 176.334,97	10,93% R\$ 405.520,72	11,21% R\$ 415.901,96	9,89% R\$ 366.942,05	14,12% R\$ 523.845,45	14,83% R\$ 550.324,99	13,60% R\$ 504.524,59	7,68% R\$ 285.028,28	5,96% R\$ 221.208,08	4,38% R\$ 162.522,21	2,63% R\$ 97.601,49			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,01%	R\$ 222.956,58	4,76% R\$ 10.612,73	10,94% R\$ 24.391,45	11,22% R\$ 25.015,73	9,89% R\$ 22.050,41	14,12% R\$ 31.481,47	14,84% R\$ 33.086,76	13,61% R\$ 30.344,39	7,68% R\$ 17.123,07	5,95% R\$ 13.265,92	4,37% R\$ 9.743,20	2,62% R\$ 5.841,46			
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,95%	R\$ 109.470,73	70,00% R\$ 76.629,51	30,00% R\$ 32.841,22												
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,73%	R\$ 64.011,47	75,00% R\$ 48.008,60	25,00% R\$ 16.002,87												
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	4,78%	R\$ 177.492,77	20,00% R\$ 35.498,55	80,00% R\$ 141.994,22												
1.5.0	INFRAESTRUTURA	8,99%	R\$ 333.541,93		50,00% R\$ 166.770,97	50,00% R\$ 166.770,97											
1.6.0	SUPERESTRUTURA	7,27%	R\$ 269.847,16			30,00% R\$ 80.954,15	20,00% R\$ 53.969,43	20,00% R\$ 53.969,43	20,00% R\$ 53.969,43	10,00% R\$ 26.984,72							
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	9,38%	R\$ 347.817,20			30,00% R\$ 104.345,16	30,00% R\$ 104.345,16	20,00% R\$ 69.563,44	10,00% R\$ 34.781,72	10,00% R\$ 34.781,72							
1.8.0	COBERTURA	9,50%	R\$ 352.271,23				10,00% R\$ 35.227,12	20,00% R\$ 70.454,25	20,00% R\$ 70.454,25	30,00% R\$ 105.681,37	20,00% R\$ 70.454,25						
1.9.0	ESQUADRIAS	8,31%	R\$ 308.177,82				20,00% R\$ 61.635,56	40,00% R\$ 123.271,13	30,00% R\$ 92.453,35	10,00% R\$ 30.817,78							
1.10.0	REVESTIMENTOS	14,55%	R\$ 539.780,78					10,00% R\$ 53.978,08	20,00% R\$ 107.956,16	30,00% R\$ 161.934,23	20,00% R\$ 107.956,16	20,00% R\$ 107.956,16					
1.11.0	PISOS	7,33%	R\$ 271.823,00				10,00% R\$ 27.182,30	20,00% R\$ 54.364,60	30,00% R\$ 81.546,90	20,00% R\$ 54.364,60	20,00% R\$ 54.364,60						
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,25%	R\$ 305.919,10		5,00% R\$ 15.295,96	10,00% R\$ 30.591,91	15,00% R\$ 45.887,87	15,00% R\$ 45.887,87	15,00% R\$ 45.887,87	10,00% R\$ 30.591,91	10,00% R\$ 30.591,91	15,00% R\$ 45.887,87	5,00% R\$ 15.295,96				
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,44%	R\$ 16.343,18				5,00% R\$ 817,16	10,00% R\$ 1.634,32	15,00% R\$ 2.451,48	20,00% R\$ 3.268,64	5,00% R\$ 817,16	10,00% R\$ 1.634,32	15,00% R\$ 2.451,48	20,00% R\$ 3.268,64			
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,84%	R\$ 68.276,52		10,00% R\$ 6.827,65	10,00% R\$ 6.827,65	15,00% R\$ 10.241,48	20,00% R\$ 13.655,30	30,00% R\$ 20.482,96	15,00% R\$ 10.241,48							
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,21%	R\$ 7.749,16							20,00% R\$ 1.549,83	30,00% R\$ 2.324,75	20,00% R\$ 1.549,83	20,00% R\$ 1.549,83	10,00% R\$ 774,92			
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	R\$ 272,18						100,00% R\$ 272,18								
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R\$ 6.140,48										20,00% R\$ 1.228,10	80,00% R\$ 4.912,38			
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,46%	R\$ 54.315,09									20,00% R\$ 10.863,02	50,00% R\$ 27.157,55	30,00% R\$ 16.294,53			
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,50%	R\$ 18.383,72										60,00% R\$ 11.030,23	40,00% R\$ 7.353,49			
1.20.0	PINTURAS	2,57%	R\$ 95.525,49									20,00% R\$ 19.105,10	40,00% R\$ 38.210,20	40,00% R\$ 38.210,20			
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,76%	R\$ 139.639,19	4,00% R\$ 5.585,57	1,00% R\$ 1.396,39	1,00% R\$ 1.396,39	4,00% R\$ 5.585,57	4,00% R\$ 5.585,57	5,00% R\$ 6.981,96	10,00% R\$ 13.963,92	1,00% R\$ 1.396,39	15,00% R\$ 20.945,88	40,00% R\$ 55.855,68	15,00% R\$ 20.945,88			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.709.754,78														
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,75%	10,93%	11,21%	9,89%	14,12%	14,83%	13,60%	7,68%	5,96%	4,38%	2,63%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 176.334,97	R\$ 405.520,72	R\$ 415.901,96	R\$ 366.942,05	R\$ 523.845,45	R\$ 550.324,99	R\$ 504.524,59	R\$ 285.028,28	R\$ 221.208,08	R\$ 162.522,21	R\$ 97.601,49			
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,75%	15,68%	26,90%	36,79%	50,91%	65,74%	79,34%	87,03%	92,99%	97,37%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 176.334,97	R\$ 581.855,68	R\$ 997.757,64	R\$ 1.364.699,69	R\$ 1.888.545,14	R\$ 2.438.870,14	R\$ 2.943.394,72	R\$ 3.228.423,00	R\$ 3.449.631,08	R\$ 3.612.153,29	R\$ 3.709.754,78			

Aline Raquel Rodrigues Vieira
Engenheira Civil
CREA-PI 24293
RN 191207120-7